

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Torchiarello
cantiere 7870 - pratica 13037

Impresa Schiavone Luca di Samuele

2° STATO ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5 luglio 19 54

CONTRATTO in data 1/4/1954 n. 369 approvato reg. a Brindisi il
12/4/1954 al n. 1517 mod. I vol. 104

data _____ N. _____

Importo del progetto L. _____

6.400.000

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 0,01 per cento

6.399.360

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

Data della consegna . 12/4/54

Data dell' incomincia-
mento dei lavori . . . 2/5/954

Scadenza del tempo uti-
le per l' ultimaz. dei
lavori 8/10/54

I lavori rimasero sospesi
o prorogati per . . .

Per cui la nuova scaden-
za del tempo utile è

Giorni impiegati in più

» » in meno

del quale impegnato	Per espropriazione L.		
	» mag. lavori imprev. »		
	» lavori ad economia »		
	» sorveglianza e dir. »		
	TOTALE somma impegnata L.		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo di materie per fonda- zioni mc.	108 51	840 =	91.148 40	
2	46	Calcestruzzo a 300 "	42 35	9250 =	391.737 50	
3	47	Idem a 200 "	27 55	6240 =	171.912 =	
4	48	Perro omogeneo Kg.	349 50	170 =	59.415 =	
		sommario lavori a misura				714.212 90
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	Cap. Spec. Rustico 0,30x48°/°x5.658.858				814.875 55
		sommario lavori a misura e forfait				1.529.088 45
		a dedurre il ribasso del 0,01°/°				152 90
		restano nette lire				1.528.935 55
		IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE M. de Vallarino			IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>[Signature]</i>	