

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

1200
4
1280

Lavori di sistemazione esterna ed attrezzatura area alle Case per Lavoratori
in CEGLIE MESSAPICO - Cant.18914-E

Impresa CARDONE Vincenzo - OSTUNI

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13 Novembre 19 65

CONTRATTO in data 30.11.1964 n°4494 ~~xxxxxxx~~ registrato a Brindisi il 9.12.1964

al n°1020 Mod.I

data N.....

Importo del progetto a base d'asta L.	37.200.000.=	Data della consegna	27.2.1965
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,85</u> per cento	35.395.800.=	Data dell'incominciamento dei lavori	27.2.1965
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	3.150.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	26.8.1965
del quale impegnato	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi per gg. 49	
	» mag. lavori imprev. »	prorogati per gg. 90	
	» lavori ad economia »	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	12.1.1965
	» sorveglianza e dir. »		
TOTALE somma impegnata L.		Giorni impiegati in più	
		, , meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo sbancamento terra mc.	772,29	1200.=	926.748.=	
2	2	" " roccia "	605,02	5300.=	3.206.606.=	
3	3	Formazione di rilevati "	4087,99	1000.=	4.087.990.=	
4	4	Scavo di terra in sezione "	570.=	1700.=	969.000.=	
5	5	Calcestruzzo a kg.150 "	570.=	8100.=	4.617.000.=	
6	6	Muratura tutta tufo "	520.=	6600.=	3.432.000.=	
7	18	Cordoni calcarei ml.	1200.=	2800.=	3.360.000.=	
8	20	Zanelle mq.	480.=	3000.=	1.440.000.=	
9	7	Scavo ristretto in roccia mc.	176.=	6600.=	1.161.600.=	
10	8	Calcestruzzo a kg.300.= mc.	45.=	17500.=	787.500.=	
11	12	Tubi eternit Ø150 ml.	50.=	1600.=	80.000.=	
12	21	Massetto marciapiedi.....mq.	350=	580.=	203.000.=	
13	23	Tappetino bitumato mq.	150=	1600.=	240.000.=	
SOMMANO.....					L. 24.511.444.=	
a dedurre il ribasso del 4,85%.....					" 1.188.805.=	
RESTANO NETTE LIRE.....					L. 23.322.639.=	
					=====	
IL DIRETTORE DEI LAVORI						
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)						
Visto						
IL PRESIDENTE						
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)						

