

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Mesagne

cant. 11081

Impresa Ing. Luigi Maggi

10 STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 ottobre 1958

CONTRATTO in data 6/2/1958 n. 1671 approvato reg. a Brindisi il

10/2/1958 al n. 1264 mod. I vol. 111

data N.

Importo del progetto	L.	42.700.000	Data della consegna	11/8/58
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 2,10 per cento		35.048.195	Data dell'incominciamento dei lavori	11/8/58
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	5/8/1959
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »			
	» lavori ad economia »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	37	Scavo sbancamento mc.	797 92	600 =	478.752 =	
2	38	" di terra "	279 45	800 =	223.560 =	
3	47	Calcestruzzo a Kg.200 "	298 88	6200 =	1.853.056 =	
4	70	Spianata di malta mq.	200 =	110 =	22.000 =	
5	71	Stratificazione asfalto "	200 =	450 =	90.000 =	
6	43	Armatura tufo e carpato mc.	30 =	5800 =	174.000 =	
7	45	" tutta tufo "	70 =	4500 =	315.000 =	
					sommone lavori a misura	3.156.368 =
B) LAVORI A FORNITE						
8	11	Cap.Spec. Appalto - Rustico				
					E 6/x48/x30.600.000	881.280 =
					Totale lavori a misura e forniti	4.037.648 =
					e dedurre il ribasso del 2,10%	84.790 60
					restano nette lire	3.952.857 40
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Nicola D'ALONZO) <i>Nicola D'Alonzo</i> Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA) <i>Giovanni Roma</i> Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Comm. Ubaldo VALLARINO) <i>Ubaldo Vallarino</i>						