

gestione CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

25059-Lavori post-collaudò di ripristino e miglioramento alle Palazzine INA-Casa di Brindisi - Via Pace Brindisina - Cant.11151/R -

Importo a base d'asta.....L.19.414.425.==

Importo netto del ribasso del 2,10%.;" 19.006.722.=

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori post-collaudò di ripristino e miglioramento di n°5 gruppi di fabbricati in Brindisi, Via Pace Brindisina - Cant.11151/R -

APPROVAZIONE: La perizia risulta approvata dall'Onorevole Gestione Case per Lavoratori con nota 25059 del 7.9.1965.=

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa SCOZZI Giovanni di Brindisi con contratto dell'11 Ottobre 1965 n°4646 registrato a Brindisi il 25 Ottobre 1965 al n°2010 Mod.I - con il ribasso del 2,10% e quindi per l'importo netto di L.19.006.722.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero

consegnati all'Impresa con verbale dell'8 Novembre 1965 poichè l'art.7 del Capitolato Speciale di Appalto fissa in mesi 12 il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire il 7.11.1966.= In effetti i lavori vennero ultimati in data 1.10.66 e quindi in tempo utile come risulta da regolare verbale di ultimazione.=

IMPORTO DELLA SOMMA NETTA AUTORIZZATA:

a) con contratto principale.....L.19.006.722.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'im-

presa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza continuativa n°14033/3.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: B1 conto finale al netto del ribasso d'asta del 2,10%.=

ammonta a.....L.10.196.421.=

da cui deducendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa:

n°1 del 22.3.1966 L.5.200.000.=

n°2 " 26.5.1966 " 2.850.000.=

n°3 " 1.7.1966 " 1.070.000.=

sommano deduzioni L. 9.120.000.==

Resta il credito netto della Impresa.....L. 1.076.421.=
=====

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dall'Impresa senza riserva.=

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art.93 del Regolamento 25.5.1865 n°350 relativa agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui Lavori Pubblici.=

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di cessione, sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, movimenti di materie, marciapiedi, ecc.=

BRINDISI, li 1° Dicembre 1966

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

