

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

Lavori di sistemazione e completamento di fabbricati in latiano

cant. 1273

Impresa

Casaluci Antonio

1° STATO ^(a)

d'avanzamento

dei lavori eseguiti a tutto il 4 dicembre 1957


CONTRATTO in data 25/2/1957 n. 1275 approvato reg. a Brindisi il

22/3/1957 al n. 1493 mod. I vol. 109

data N.

Importo del progetto	L.	1.400.000	Data della consegna	16/9/57
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4 per cento		1.334.100	Data dell'incominciamento dei lavori	16/9/57
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	15/12/57
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	9	Scavo di terra per fond.mc.	22 47	800 =	17.976 =	
2	10	" " " " sbanc."	250 =	600 =	150.000 =	
3	11	Calcestruzzo a kg.200 "	10 =	6.200 =	62.000 =	
4	14	Muratura tutta tufo "	66 60	4.200 =	279.720 =	
5	13	Soletta in c.a. mq.	32 =	3.000 =	96.000 =	
6	16	Tubi cem-amianto Ø 125 ml.	33 60	850 =	33.660 =	
7	17	" " " " 150 "	66 95	1.000 =	66.950 =	
8	18	" " " " 60 "	74 88	700 =	52.416 =	
9	19	Canne fumarie "	46 20	900 =	41.580 =	
10	20	Taglio a forza muratura m.m.n.	33	500 =	16.500 =	
11	21	" " " calcestr. m.m.n.	8	1.800 =	14.400 =	
12	23	Rimozione tubi scarico ml.	24 90	120 =	2.988 =	
13	22	" pavimento mq.	80 67	50 =	4.033 50	
14	27	Massetto "	55 59	370 =	20.568 30	
15	28	Pavimento pietrini "	39 75	780 =	31.005 =	
16	29	" marmette di ricup.	25 32	800 =	20.256 =	
17	30	" " nuove mq.	15 60	1.200 =	18.720 =	
18	15	Chiusini in ferro Kg.	660 =	250 =	165.000 =	
sommato					1.093.772 80	
a dedurre il ribasso del 4%					43.750 91	
restano nette lire					1.050.021 89	
Visto:  IL PRESIDENTE (Comm. Com. Ubaldo VALLARINO)					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) 