

CAV. UFF. ING. GENTILE SEBASTIANO

GENERALE (RUOLO D'ONORE)

COLLAUDATORE DELLO STATO PER LE OPERE PUBBLICHE

VIA PETRARCA 93 - PAL. 12 - TEL. 305830

NAPOLI

Provveditorato alle OO.PP. per le Puglie

Ufficio Genio Civile di Brindisi

I.A.C.P. di Brindisi

- OPERE DI EDILIZIA per lavoratori agricoli dipendenti
- LEGGE 30.12.196 n.1676
- LAVORI di costruzioni di n.3 fabbricati con 18 alloggi popolari nel Com. di Fasano via Giardinelli
- IMPRESA : Sardella Luigi da Fasano
- CONTRATTO: n. 4213 reg. del 10.5.1963; 1° atto agg. del 30.10.64 n.4485 di rep.; 2° Atto agg. n.4520 rep. del 27.3.65;

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALE DELL'OPERA

IL PROGETTO: venne redatto dall'I.A.C.P. di Brindisi ed approvato con D.P. n.7000 in data 30.3.63 per l'importo di £.72.000.000 così ripartito:

- Per lavori a misura	£. 64.500.000
- Per imprevisti	" 1.875.000
- Per spese generali (5%)	" 3.225.000
- Per allacciamenti	"x 2.400.000

Sommano £. 72.000.000

ASSUNTORE: I lavori vennero affidati all'Impresa Sardella Luigi da Fasano Via Cairoli 43.

SUOLO: è stato ceduto dal Comune di Fasano con delibera n.131 del 25.2.63 approvata dalla G.P.A. in data 21.3.63 .

PERIZIA SUPPLETIVA : redatta dall'I.A.C.P. di Brindisi in data 1.8.64, approvata con D.P. n. 24989 del 21.10.64 per l'importo di £. 4.011.000 di cui £.3.820.000 per lavori e £. 191.000 per spese generali .

2^ PERIZIA SUPPLETIVA : redatto dall'I.A.C.P. di Brindisi in data 11.1.65 approvata con D.P. n. 4847 del 9.3.65 per l'importo di £. 7.320.000 di cui £.6.980.000 per lavori e £. 340.000 per spese generali .

DIREZIONE LAVORI: Ing. Roma Giovanni dell'I.A.C.P. - Brindisi.

COLLAUDATORE: Ing. Gen.(r.o.) Gentile Sebastiano nominato con D.P. n.18638 del 25.6.66.

VISITA DI COLLAUDO: è stata effettuata nei giorni 13.14.15 del settembre 96 I lavori sono risultati collaudabili ed è stato emesso il relativo atto di collaudo in data 15.9.65 senza riserva da parte dell'Impresa.

./.

SOMME AUTORIZZATE:

- Importo lavori principali (nette)	£. 62.358.600.00
- Importo lavori 1 ^a per. suppl. (nette)	" 3.820.000.00
- Importo lavori 2 ^a per. suppl. (nette)	" 6.980.000.00

Sommano £. 73.158.600.00

- per allacciamenti £. 2.400.000.00

- per imprevisti (residuo) £. 5.400.00

- per indennità tecniche (£. 3.225.000+£.191.000+£.340.000) £. 3.756.000.00

Importo somme autorizzate £. 79.320.000.00

COSTO DELL'OPERA :

1) Importo netto dei lavori eseguiti dall'Impresa Sardella Luigi (acconti £.68.840.000) " 71.259.455.03

2) Per allacciamento idrico e fognante, come da dichiarazione allegata n.8011 del 15.9.65 " 395.935.00

3) Per spese generali 5%(71.259.455.03) " 3.562.973.00

TOTALE £. 75.218.363.03

Nessuna spesa è stata sostenuta per gli allacciamenti elettrici eseguiti a spese del Comune.

Napoli li 19.9.1966

IL COLLAUDATORE

(Ing. Gentile Sebastiano)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]