

. GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

- Lavori di costruzione di case per lavoratori in

- Latiano - cantiere 12189

Impresa: Casaluci Antonio

Importo contratto al netto £. 44.365.160

" netto 1^ perizia suppletiva " 391.650

" " 2^ " " 1.257.458

= = = =

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 28 del mese di novembre nel cantiere dei lavori suddetti:

VISTO il contratto n. 1795 del 30/6/1958 reg. a Brindisi il 4/7/1958 al n. 26 mod. I vol. 111;

VISTO il verbale di consegna in data 4/8/1958:

VISTO l'art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto che stabilisce il termine per l'ultimazione dei lavori in giorni 360 consecutivi e continui a partire dal verbale di consegna;

VISTO l'ordine di servizio n. 1 relativo ai lavori di cui alla 1^ perizia suppletiva di £. 391.650;

VISTO il verbale di sospensione in data 20/7/1959;

VISTO l'ordine di servizio n. 2 relativo ai lavori di

cui alla 2^a perizia suppletiva di £.1.257.458;

6) VISTO il verbale di ripresa in data 18/11/1959;

Il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Giovanni Panzuti, ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa Casaluci Antonio, ad una ricognizione dei lavori medesimi constatandone la loro ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Casaluci Antonio) = = = (Dott. Ing. Giovanni PANZUTI)

Casaluci Antonio

Giovanni Panzuti

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino

