

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Legge 5/8/1978 n. 457 art. 41.

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi
Rione Perrino - Comparto "M" Lotti 1 e 2 - Settore
"B" P.I. 001/70/1.

Impresa: DE.GE.CO. s.r.l. - BARI -

Importo netto dei lavori£.748.376.744=

Contratto n. 5957 di rep. reg. a Brindisi l'11/8/80
Mod. I°.

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentottantadue il giorno 17(diciaset-
te) di Giugno in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Rag.
Gerardo DEGENNARO in rappresentanza dell'Impresa DE.
GE.CO. s.r.l. da Bari, esecutrice dei lavori di che
trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
11/3/1980;

- VISTO il verbale di sospensione n. 1 in data 14
Marzo 1980;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 18/6/80;

-VISTO il vebale di sospensione n. 2 in data 29/12/80;

- VISTO il verbale di ripresa n.2 in data 2/2/1980;


- VISTO il verbale di sospensione n. 3 in data 23
Novembre 1981;

- VISTO il verbale di ripresa n. 3 in data 9/6/1982,
che fissa l'ultimazione definitiva dei lavori per
il giorno 17/6/1982;

Ha proceduto al sopralluogo di constatazione della
avvenuta attuazione dei lavori in data odierna e
quindi nei termini contrattuali.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI



(lett. Ing. Antonio LONGO)

