

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento attrezzatura area alle Abitazioni per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in BRINDISI - Quartiere "LA ROSA" - *Lapp 20.12.960 H=1676*

Impresa CATANIA Raniero - Fasano -

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19 novembre 19 69

CONTRATTO in data 4/9/1969 N° 5271 approvato registrato a Brindisi il 5/9/1969
al n° 1738 Mod. I

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta. L.		11.280.000.==	Data della consegna . .	8/9/1969
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,75</u> per cento . . L.		10.969.800.==	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	8/9/1969
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		4.741.800.==	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	7/3/1970
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. imprevis. »	1.990.000.==	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »	2.075.000.==		
	» sorvegli. e dir. »	676.800.==	Giorni impiegati in più .	
TOTALE somma impegn. L.		4.741.800.==	» » meno .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	10	Scavo a sezione ampia mc.	752,52	1.000.=	752.520.==	
2	1	" " " ristretta "	190,89	1.320.=	251.974,80	
3	7	Tubazione fogna ϕ 150 ml.	483,95	1.320.=	638.814.==	
4	8	Pozzetti ispezione n°	34	4.400.=	149.600.==	
5	9	Chiusini per pozzetti Kg.	1.236,90	275.=	340.147,50	
6	3	Cordoni calcarei ml.	677,15	1.980.=	1.736.757.==	
7	2	Basoli calcarei mq.	352,50	2.750.=	969.375.==	
8	4	Massetto "	418,81	715.=	299.449,15	
9	5	Pietrini "	418,81	1.100.=	460.691.==	
SOMMANO					L. 5.599.328,45	
a dedurre il ribasso d'asta del 2,75%.					" 153.981,53	
R E S T A N O					N E T T E .. L. 5.445.346,92	
					=====	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI	
					(Dott.Ing. Giovanni ROMA)	
					<i>[Signature]</i>	
					<u>Visto:</u>	
					IL PRESIDENTE	
					(Gr. III Com/te U.G. VALLARINO)	
					<i>[Signature]</i>	
					PER IL CUNTO CIVILE DI ROMA	
					Per quanto è stato possibile constatare da controllo saluari effettuati nella visita sopralluogo si dichiara che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle annotazioni contabili sopra riportate, ed alle previsioni di progetto.	
					F. del 3/12/1969	
					IL CAPO SEZIONE	
					L'INGEGNERE CAPO	
					F.to (Renato Lonoce)	
					Copia conforme per uso amministrativo	
					L'INGEGNERE CAPO	
					(Renato Lonoce)	
					<i>[Signature]</i>	

