

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di ripristino delle 4 palazzine di case per lavoratori in

S.Vito dei Normanni - cantiere 1928 - 1° Settennio

Impresa S.r.l. I.C.E. (Impresa Costruzioni Edili)

1° STATO ^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 18 / 2 19 60

CONTRATTO in data 13/1/1960 approvato reg. a Brindisi il 15/1/1960
al n. 2506 mod. II vol. 123

data _____ N. _____

Importo del progetto L.	<u>629.544</u>	Data della consegna .	<u>13/1/60</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del _____ per cento »	<u>629.544</u>	Data dell' incominciamento dei lavori . .	<u>13/1/60</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione »		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>12/3/60</u>
del quale impegnato {	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . .	
	» mag. lavori imprev. »	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Sfollimento di pavimento mc.	37 97 200 =	✓	7.594 =	✓
2	2	Trasporto a rifiuto mc.	37 97 800 =	✓	30.376 =	✓
3	HP1	Scavo di sbancamento "	55 37 600 =	✓	33.222 =	✓
4	3	Vespajo di pietrame calc."	55 37 900 =	✓	49.833 =	✓
5	4	Massetto mq.	253 12 400 =	✓	101.248 =	✓
6	5	Pavimento di marmette "	253 12 1100 =	✓	278.432 =	✓
sommano					500.705 =	
IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni ROMA) Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)						

