

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento attrezzatura area alle abita-
zioni per lavoratori agricoli dipendenti in BRINDISI

Quartiere "LA ROSA" - Legge 30.12.1960 n°1676 -

IMPRESA: CATANIA Raniero - Via Perna 12 - FASANO

Importo a base d'asta lavori

principali.....L.11.280.000.=

Importo al netto del 2,75%

lavori principali.....L. 10.969.800.=

Importo al netto 1^ perizia suppl....L. 5.000.000.=

" " " 2^ "L. 7.352.100.=

^^^^

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosettantuno il giorno venti del
mese di Ottobre, nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n°5271 del 4.9.1969 registrato a

Brindisi il 5.9.1969 al n°1738 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 8.9.1969;

VISTO La perizia suppletiva in data 19.2.1970 dello

importo complessivo di L.5.300.000.==;

VISTO il verbale di sospensione n°1 del 23.2.1970;

VISTO la Prov. le n°12978 del 22.5.1970 che approva

la perizia di cui sopra per l'importo anzidetto;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5322 del 15.6.1970 dello

importo netto di L.5.000.000.= registrato a

Brindisi il 23.6.1970 al n°1150 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa n°1 del 30.6.1970;

VISTO il verbale di sospensione n°2 del 7.9.1970;

VISTO la 2^a Perizia Suppletiva del 10.5.1971 rielabo-

rata in data 19.7.1971 su richiesta del locale

Ufficio del Genio Civile dell'importo compless-

sivo di L.8.614.200.= di cui L.7.352.100.=per*

lavori al netto, L.441.100.= per spese generali

L.821.000.= in c.t. per maggiori spese per allace-

ciamenti fognanti;

VISTO la Prov. le n°24588 del 28.9.1971 che approva

la perizia per l'importo complessivo di Lire

L.8.614.200.= come innanzi detto;

VISTO l'Atto aggiuntivo n°5411 del 15.10.1971 regi-

strato a Brindisi il 18.10.1971 al n°2019 Mod.I

per l'importo netto di L.7.352.100.=

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che

avevano determinato la 2^a sospensione dei lavori del

7.9.1970;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto di

riprendere i lavori in data odierna, rimanendo ancora

disponibili giorni tre come dal 2° verbale di sospen-
sione oltre a giorni sessanta concessi quale proroga
all'art.6 del 2° atto aggiuntivo.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori che decorre
da oggi, fissando l'ultimazione definitiva dei lavori
per il 21 Dicembre 1971.=

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli
intervenuti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CATANIA Raniero)

(Dott; Ing. Giovanni ROMA)

Colaninno Raniero

Roma Giovanni

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)



Fischetto Raffaele