

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Brindisi - Rione
 Perrino - Comparto "B" - Alloggi n. 44 - P.I. 001/86/1. - Legge 5/8/78
 n. 457 art. 41 - II° Biennio.

Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7/6 19 83

CONTRATTO in data 27/12/1982 n. 6055 REGISTRATO a Brindisi il 28/12/1982
 al N. 5964 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta	L.	1.439.757.000	Data della consegna	5/5/82
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 10,00 per cento	L.	1.410.000.000	Data dell'incominciamento dei lavori	5/5/82
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30/3/83
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	242
Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	11 11
» mag. lavori impreved.	»		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	27/11/83
» lavori ad economia	»			
» sorveglianza e dir.	»		Giorni impiegati in più	
»	»		Giorni impiegati in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A FORFAIT				
1-6/1a		Fondazioni 10%				
		100% X 10% X 1.410.000.000			£	141.000.000=
2-6/1b		Strutt. in elevazione 27%				
		100% X 27% X 1.410.000.000			£	380.700.000=
3-6/2		Tetto e terrazze 3%				
		90% X 3% X 1.410.000.000			£	38.070.000=
4-6/1c		Chiusura di compagno 4%				
		50% X 4% X 1.410.000.000			£	28.200.000=
5-6/8		Infissi 8%				
		35% X 8% X 1.410.000.000			£	39.480.000=
		SOMMA DEI LAVORI A FORFAIT			£	627.450.000=
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Ing. Antonio LONGO)				
						