

13

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----

Lavori di costruzione 6° Lotto di Case Popolari in

FASANO - Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1956/57

Impresa: CARPARELLI Nicola

Contratto: n.1692 del 24.3.1958 - registrato a Brin
disi il 27/3/1958 al n.1572 mod.I vol.111

-----==-----

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno ventotto del mese di maggio in Fasano.-

Il sottoscritto Ing.Direttore dei Lavori, alla presenza dell'appaltatore Carparelli Nicola, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla predetta Impresa.-

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano rilazato, vano letto, appartamento di destra sul lato scale della palazzina piccola.-

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
luce netta m.4,05; H = cm.20,5; h = cm.18,5;
b = cm.50; S = cm.4.-

Armatura delle nervature: 1 Ø 8 sagomato + 1 Ø 4 diritto + 1 Ø 4 moncone per esterno.-

Il carico è stato applicato ad una striscia lun

ga m.4,05 e larga m.1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $m.1,00 \times 4,05 \times 2,50 = Kg.1.012,50.=$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 34 tufi delle dimensioni di $m.0,50 \times 0,22 \times 0,27$ del peso medio di Kg.45 = Kg.1.530.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- | | | | |
|----|--------------------------|-----|------|
| a) | lettura del solo scarico | mm. | 0,00 |
| b) | " " " totalmente carico | mm. | 0,12 |
| c) | " " " dopo lo scarico | mm. | 0,01 |

Freccia totale mm.0,12

" elastica mm.0,11

" permanente mm.0,01

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Nicola Cerfanello

