

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione Abitazioni Popolari nel Comune di ERCHIE -

Legge 22/10/1971, n.865 - art.55 - Canale "C" -

Impresa Antonio RIBEZZI da Brindisi

7° ^{e ultimo} STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11/1 - 1978




CONTRATTO in data 27/6/1975 n. 5660 REGISTRATO a Brindisi il 2/7/1975 al n. 2338 mod. I° e atto aggiuntivo n. 5807 del 13/12/1977 reg. a Brindisi il 15/12/1977 al n. 4732 Mod. I°

Importo del progetto a base d'asta L.	70.840.000	Data della consegna	5/2/75
Importo del contratto ^{aumento} depurato dal ribasso in ragione del <u>60</u> per cento L.	113.344.000	Data dell'incominciamento dei lavori	5/2/75
I Perizia L.	6.417.312	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	31/1/76
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.	119.761.312	I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato { Per espropriazione L. > mag. lavori imprev. > > lavori ad economia > > sorveglianza e dir. > > > }		I lavori rimasero prorogati per gg.	
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
		Giorni impiegati in più	
		> > in meno	
	TOTALE somma impegnata L.		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
LAVORI A MISURA:						
1	13/b	Scavo a sez.rist.roccia	mc. 274,72	12.000	3.296.640	
2	63	Calcestruzzo a ql.200	mc. 17,63	13.900	245.057	
3	61	Calcestruzzo a ql.300	" 61,97	26.500	1.642.205	
4	64	Ferro per CLS	Kg. 4.300,94	325	1.397.804	
5	16	Vespaio	mc. 326,89	3.100	1.013.359	
6	28	Muratura in tufo	mq. 107,14	4.000	428.560	
7	50	Soletta in CLS	" 2,64	6.500	17.160	
8	79	Massetto	" 144,52	1.000	144.520	
9	81/a	Pavimento	" 6,48	3.100	20.088	
10	94	Intonaco esterno	" 10,08	1.000	10.080	
11	73	Marmi da cm.3	" 2,35	11.600	27.260	
12	74	" " " 2	" 1,03	10.600	10.918	
13	15/a	Colmamenti	mc. 734,40	1.300	954.720	
14	132	Pozzetti 60 x 60	n. 6	12.500	75.000	
15	135	Ghisa per chiusini	Kg. 469	340	159.460	
16	108 f	Tubi in gres ø 200	ml. 30,60	4.300	131.580	
17	111	Tubi in fibramento	" 10,50	1.700	17.850	
18	176	Scarichi in ghisa	" 4,00	6.530	26.320	
19	170	Tubi zincati da 1/4	" 13,90	2.000	27.800	
20	140	Cordoni	" 85,15	3.850	327.827	
21	80	Pietrini	mq. 135,40	1.900	257.260	
22	263	Piazzale stradale	" 452,76	3.000	1.358.280	
23	115	Tubi in resina sint.	ml. 13,90	1.500	20.850	
SOMMANO Lavori a misura						11.610.398
LAVORI A FORPAIT:						
24	6/DA	Strutture portanti 32% 100% x 32% x 61.425.000 Muratura di temp. 10%			19.656.000	
25	"	100% x 10% x 61.425.000			6.142.500	
A RIPORTARE					25.798.500	11.610.398

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		RIPORTI			25.798.500	11.610.398
26	6/DA	Infissi 8% 100% x 8% x 61.425.000			4.914.000	
27	"	Tramezzi 3% 100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
28	"	Pavimenti 9% 100% x 9% x 61.425.000			5.528.250	
29	"	Schematura imp. termici 5% 100% x 5% x 61.425.000			3.071.250	
30	"	Schematura imp. idrici e fogn. 3% 100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
31	"	Intonaco interno 3% 100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
32	"	Intonaco esterno 3% 100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
33	"	Rivestimenti 4% 100% x 4% x 61.425.000			2.457.000	
34	"	Impianto elettrico, ecc. 3% 100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
35	"	Opere in ferro 3% 100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
36	"	Impianti speciali 3% 100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
37	"	Opere da pittore 3% 100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
38	"	Completamento fabbr. 3% 100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
39	"	Apparecchi igienici 5% 100% x 5% x 61.425.000			3.071.250	
		SOMMANO Lavori a forfait				61.425.000
		SOMMANO LAVORI ESEGUITI				73.035.398
				A RIPORTARE		73.035.398

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
				RIPORTO		73.035.398
		Aumento d'asta del 60%				43.821.239
		S O M M A N O				116.856.637
		A detrarre lo 0,20% per fidejussione				233.713
		RESTANO NETTE			£.	116.622.924
				IL DIRETTORE DEI LAVORI		
				(Dott. Ing. Giorgio GABRIELI)		
						
				IL DIRETTORE TECNICO		
				(Dott. Ing. Antonio Longo)		
						
						
				PRESIDENTE		
				(Dott. Raffaele ... hetto)		
				