

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in TORRE S. Susanna.

Legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1965

Importo a base d'asta.....£.67.900.000.=

Importo al netto del ribasso 0,50%" 67.560.500.=

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di n. quat-
tro palazzine di abitazioni per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in Torre S. Susanna per n.14 alloggi e va-
ni contabili n.104.

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con Prov-
veditoriale n.11095 del 10.5.1965.-

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa COR-
RADO Pier Marcello - Oria - con contratto n.4711
del 30.12.1965 registrato a Brindisi il 12.1.1966
al n.52-Mod.I e ATTO AGGIUNTIVO n.4738 del 31.3.1966
registrato a Brindisi il 1.4.1966 al n.711-Mod.I per
l'importo netto di £.67.560.500.-

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott. Ing. Gio-
vanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autono-
mo Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 16.2.1966; poichè l'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto fissa in giorni 360 (trecentosessanta) il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire il 10 febbraio 1967. In attesa della esecuzione dei lavori di canalizzazione per la principale i lavori vennero sospesi in data 8.2.1967 rimanendo giorni utili due e ripresi in data 22.5.1967 come risulta da verbale, per cui il termine di ultimazione veniva portato al 23.5.1967. In effetti i lavori vennero ultimati in data 23.5.1967 E quindi in tempo utile, come risulta da regolare verbale di ultimazione lavori in pari data.-

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTO: L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei Lavori.-

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza numero 2541/3 con decorrenza continuativa.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta dello 0,50% ammonta a lire: £.65.734.998,50=
Da cui detraendo l'ammontare degli
acconti corrisposti all'Impresa:

n.1- 20.6.66 £.14.350.000=
n.2- 20.7.66 " 7.400.000=
n.3- 3.9.966 " 8.100.000=
n.4- 18.10.66 " 7.700.000=
n.5- 5.12.66 " 8.900.000=
n.6- 6.2.67 " 12.400.000=
n.7- 23.5.67 " 2.200.000=

Sommano le detrazioni.....£.61.050.000,00=

RESTA IL CREDITO NETTO.....£. 4.684.998,50=

Detto conto finale è stato firmato dall'Impresa COR
RADO PIER Marcello -Oria- senza alcuna riserva.-

AVVISI AD OPPONENDUM:Non essendovi stata occupazio
ne temporanea e permanente di aree,non si è procedu
to alla richiesta pubblicazione come prescritto dal
l'art.93 del Regolamento 25.5.1895 n.350 relativo
agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.P.
LIBERTA' DI CREDITO:Per i lavori di che trattasi non
risultano notificati atti di sequestro o comunque im
peditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI:I lavori eseguiti/dal
l'Impresa comprendono tutte le categorie di opere
necessarie e cioè:scavi,fondazioni,murature,solai,co
perture,intonaci,pavimenti,scale,infissi,coloriture,
impianti idrico-sanitarioelettrico e sistemazioni
esterne, ecc.

Brindisi, 9.11.1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

