

A. 767

CANTIERE N° 1135

I° **STATO** ^(a) di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 22 Giugno 1950

1' 8 Maggio 1950 - al N° 1759 Mod. 1 Vol. 97

data N.

Importo del progetto L.	24 850 000	Data della consegna	22/5/950
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,40 per cento »	23 259 600	Data dell'incominciamento dei lavori	22/5/950
Fondo a disposizione dell'Amministrazione »		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	21/5/951
del quale impegnato		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
Per espropriazione . . . L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
» mag. lavori imprevisi »			
» lavori ad economia . »			
» sorveglianza e direz. »		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.		» » in meno	

(a) *D'avanzamento o finale.*

N. d'ordine	Articolo di elenco. dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	1	Scavo di sbancamento ecc.mc.	228 17	480 =		109 52160
2	2	" a pareti determinate"	143 98	650 =		93 587==
3	4	" di roccia ecc. "	75 21	1400 =		105 294==
4	8	Muratura tufo intrecciata con fodera esterna in carparo, ecc' mc.	133 57	5700 =		761 349==
5	10	Muratura tutto tufo "	69 87	4000 =		279 480==
6	14	" tufo da cm.30 mq.	12 32	1300 =		16 016==
7	15	Calcestruzzo dosato a Kg.300 di cemento mc.	1 26	7500 =		9 450==
8	16	Idem dosato a Kg.200 "	210 97	4900 =		1 033 753==
9	17	Ferro omogeneo per c.a. Kg.	131 41	110 =		14 45510
10	20	Solaio misto di travi get- tate a piè d'opera mq.	108 11	2900 =		313 519==
11	35	Rampe e pianerottoli di scale "	13 12	1900 =		24 928==
		Sommano £.				2 761 35270
		Detraendo il ribasso contrat- tuale del 6,40 % £.				176 72657
		Residuano nette £				2 584 62613
Diconsi lire duemilionicinquecentottantaquattromilasei=						
centoventisei e 13/100						
Ostuni, lì 26/6/1950						
Visto IL PRESIDENTE (Com. ^{te} Ubaldo Vattarino)				IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>G.lli</i>		