

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Prancon
villa Fontana di cui alla Legge 30.12.1960 n°1676 - Es.1966

Impresa Pietro PUTIGNANO - SOCI (Soci)

STATO ^(a) 4° avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 23 Agosto 19 67

CONTRATTO in data 14.10.1966 n°4781 ~~registrato~~ registrato a Brindisi il 21.10.1966
al n°1823 Vol.1

data N.....

Importo del progetto a base d'asta L.

69.350.000.-

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
 del 1,25 per cento

68.483.125.-

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

Data della consegna

21.11.1966

Data dell'incominciamento
 dei lavori

21.11.1966

Scadenza del tempo utile
 per l'ultimaz dei lavori

15.11.1967

I lavori rimasero sospesi o
 prorogati per

Per cui la nuova scadenza
 del tempo utile è

Giorni impiegati in più

, , meno

del quale
 impegnato

Per espropriazione L.	6.000.000.-
» mag. lavori impreved.	
» lavori ad economia »	500.000.-
» sorveglianza e dir. »	4.150.000.-

TOTALE somma impegnata L. **10.650.000.-**

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo di terra mq.	553,33	990.=	547.796,70	
2	1	Scavo di terra a mano "	418,47	1320.=	552.380,40	
3	33	Calcestruzzo dosato a kg. 150	182,36	7580.=	1.366.200,=	
4	31	" " " " 300	210,01	13500.=	2.835.135,=	
5	62	Pavimento kg.	8173,23	130.=	1.223.984,90	
6	15	Manut. tutta tufo mq.	387,54	6570.=	2.557.764,=	
7	30	Stratificazione asfalto mq.	333,34	650.=	220.004,40	
		SOMMARIO LAVORI A MISURA				L. 9.305.265,=
		B) LAVORI A FORNIT.				
8	11	C.S.A. - Rustico.				
		mq. 7566 x 40%	3621,60	6890/=	25.022.275,20	
9	11	C.S.A. - Pavimenti.				
		mq. 5828 x 10%	582,80	6890.=	4.015.492,=	
10	11	C.S.A. - Tramezzi.				
		mq. 3492 x 9%	279,86	6890.=	1.924.790,40	
11	11	C.S.A. - Infissi				
		mq. 1164 x 12%	139,68	6890.=	962.395,20	
12	11	C.S.A. - Impianti				
		mq. 3492 x 9%	314,28	6890.=	2.165.389,20	
		SOMMARIO LAVORI A FORNIT.				L. 34.090.342,0
		Sommario lavori a misura e forniti.				43.395.607,=
		a detrarre il ribasso dell'1,25%				542.445,0
		RESTATO IMPORTO				L. 42.853.161,9
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROSSI)				
		IL PRESIDENTE (Dr. Francesco U.C. VALLARINO)				