

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI BRINDISI PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Quartiere S.Elia - Fabbricato n°8-Alloggi n°56.-

Vani conv. 349

Legge 22.10.1971 n°865 art.68 - Canale B.-

Impresa TODISCO GIOVANNI DA BRINDISI

Importo a base d'asta.....£.561.860.000=

Importo comprensivo d'aumento d'asta..." 784.974.718=

Contratto: n°5675 del 26.9.1975 reg. a Brindisi l'1

ottobre 1975 al n°9594 Mod.II/

VERBALE DI RIPRESA N°4 DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantasette il giorno venti-
cinque del mese di marzo in Brindisi.

Il sottoscritto dott.Ing.Antonio Longo, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al SigW
TODISCO Giovanni titolare dell'impresa,

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 28

maggio 1975, che fissava l'ultimazione per il 17.11.76

- il verbale di sospensione^{n°1} in data 28.5.75,

- il verbale di ripresa n°1 in data 31.8.75,

- il verbale di sospensione n°2 in data 13.10.75,

- ol verbale di ripresa n°2 in data 29.1.76,

- il vrebale di sospensione n°3 in data 4.1.77,

-

-il verbale di ripresa n°3 in data 3.2.77,

- il verbale di sospensione n°4 in data 25.2.77,

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause e le ragioni che hanno determinato la sospensione dei lavori. Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha convenuto che gli stessi possono essere ripresi dalla data odierna e che devono essere ultimati entro il giorno 1.8.1977.

L'impresa dichiara di non avere nulla da osservare a quanto sopra e di accettare "in toto".

Dal che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(TODISCO GIOVANNI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Visto: Il direttore tecnico IACP
(Dott. Ing. Antonio Longo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

