

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA - GESTIONE "I.N.A.-

-CASA" R O M A.-

CASE PER LAVORATORI IN MESAGNE - Cantiere n°11081.-

Stazione Appaltante: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Impresa: Ing.MAGGI Luigi - MESAGNE.-

COLLAUDO DEI LAVORI

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il sottoscritto Dott.Ing.ATTOMA Giuseppe, delegato a collaudare i suindicati lavori, con Nota della Gestione

"I.N.A.-Casa" n°25449 in data 1-8-1960;

IL COLLAUDATORE

V I S T O :

a)-Il Contratto di Appalto in data 6 febbraio 1958, n.1671

di repertorio, stipulato presso l'I.A.C.P. di Brindisi, registrato ivi il 10-2-1958, n.1264, Vol.111, Mod.I°, con il quale i lavori previsti per la costruzione di Case per la

voratori in Mesagne, veniva affidata all'Impresa Ing. Maggi

Luigi col Ribasso d'Asta del 2,10% e per l'importo netto

di Lire 35.048.195,=-

b)-L'atto aggiuntivo stipulato con la medesima Impresa in

data 18-11-1958, n.1954 di Repertorio, registrato a Brindisi il 29-12-1958, n°897, Vol.112, Mod.I° relativo ai la

vori previsti nella Perizia Suppletiva redatta in data

1-9-1958, per l'importo di Lire 2.139.692, al netto del

medesimo Ribasso del 2,10%;

Ing. Stof. Giuseppe Attoma

[Signature]

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

della Prov. di BRINDISI

[Signature]

c)=L'ammontare delle somme autorizzate nel complessivo importo di Lire 37.187.887,= risultante dagli impegni di cui ai precedenti Capi a) e b);

d)=Il Conti Finale,redatto dalla Direzione dei Lavori,in data 28-4-1960, dell'Importo Netto di Lire 35.807.059,86, firmato dall'Impresa senza riserve,con un residuo credito,a favore di questa, di Lire 2.877.059,86, detratti gli acconti riscossi in n.9 Rate, per l'importo complessivo di Lire 32.930.000,=;

e)=Il Verbale di Visita delle Misurazioni e dei Saggi,in data Settembre 1960,del quale rilevasi che le manchevolezze tecniche e contrattuali sono di attribuirsi soltanto a negligenza, e, comunque,non sono tali da non rendere collaudabile l'opera,salvo le osservazioni e deduzioni qui di seguito riportate;

f)=I Verbali delle Prove di Carico dei Solai,soletta del balcone e Rampe di scale,nelle date rispettive 10;12; e 13 ottobre 1959,allegati agli atti,dai quali si rileva che nessuna deformazione permanente si é riscontrata in tali strutture, e che perciò si é constatato che é assoluto l'equilibrio elastico sotto carico;

g)=La Relazione sui lavori collaudati,compilata ai sensi dell'art.100,Prt.I del Regolamento 25-5-1895,n°350,redatta in uno con il Verbale di visita predetta;

h)=L'assicurazione della Direzione dei Lavori,riguardante

l'avvenuto regolare ripristino delle strutture apportate per i saggi e l'esecuzione dei lavori di restauri, suggeriti dal sottoscritto Collaudatore:

- 1)=-Le attestazioni della Direzione dei Lavori, concernenti la non avvenuta occupazione di suoli e terreni di proprietà di terzi e la libertà del credito dell'Impresa;

C O N S I D E R A T O:

- 1)=-Che per i lavori eseguiti corrispondano in massima alle previsioni di progetto e di perizia suppletiva, superiormente approvati;

IL COLLAUDATORE

- 2)=-Che nella Contabilità dei lavori si sono riscontrati lievi errori materiali di calcolo e di misurazione, di cui alle variazioni apportate alla medesima Contabilità in questa sede;

- 3)=-Che i saltuari riscontri e rilievi di misure hanno rispondenza con i dati riportati in Contabilità, salvo le lievi tolleranze per approssimazione di calcoli;

- 4)=-Che i controlli di fedeltà di esecuzione rispetto agli obblighi contrattuali sono risultati in genere positivi;

- 5)=-Che tutte le categorie di lavori eseguiti si presentano in stato di norma e stato di efficienza con ammissibile conformità alle regole dell'arte ed alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto;

- 6)=-Che i prezzi applicati nella valutazione delle varie categorie di lavori sono quelli di contratto, con la sola

G. G. G. G.

*Luigi
D. L.*

Prodelup

aggiunta del Nuovo Prezzo n°1, considerato nell'Atto Aggiuntivo, ed essi corrispondono alle categorie, cui sono applicate;

7)-Che i pochi inconvenienti, risultanti all'Ispettore Regionale della "Gestione I.N.A.-Casa" di cui qualcuno derivante da deficienze di previsione, sono di lievissima entità e per la cui eliminazione la Stazione Appaltante ha assicurato di aver preso accordi con l'Impresa, come da comunicazione del medesimo Ispettore del 15 novembre u.s., n°25449 di protocollo, in cui si riferisce pure della piena soddisfazione degli assegnatari per tutte le opere relative agli alloggi;

8)-Che il tempo impiegato nella costruzione dell'opera è contenuto nei termini stabiliti del contratto, tenuto presente il breve periodo di sospensione;

9)-Che durante l'esecuzione dei lavori fu ottemperato all'obbligo dell'Assicurazione degli Operai contro gli Infortuni, come anche agli altri obblighi di Previdenza Sociale e di I.N.A.M..-

Esaminati tutti gli altri atti esibiti inerenti alla pratica in oggetto ed in base alle disposizioni del citato regolamento 25 maggio 1895, n°350,

C E R T I F I C A

Che i lavori eseguiti dall'Impresa Ing. Maggi Luigi in base al contratto di Appalto in data 6 febbraio 1958 e del susseguente Atto Aggiuntivo in data 18-11-1958, inerenti al-

la costruzione di Case per Lavoratori nel Comune di Mesagne, Cantiere n°11081, sono COLLAUDABILI, per cui se ne liquida l'Ammontare dei lavori principali ed aggiunti, nella somma lorda, risultante dallo Stato Finale, revisionato in sede di Collaudo in Lire.....per le variazioni che seguono:

Registro di Contabilità n° 21 = Lire - 348,00

" " " n° 44 = " - 18,00

" " " n° 45 = " + 136,00

" " " n° 52 = " + 93,60

" " " n° 53 = " + 218,40

" " " n° 77 = " + 2560,00

" " " n° 78 = " + 256,00

" " " n° 83 = " - 3024,00

" " " n° 84 = " - 302,40

SOMMANO LE VARIAZIONI:.....Lire - 428,40

« e resta l'Ammontare Lordo dei Lavori in Lire 36.574.710,00

che depurato del Ribasso d'Asta in ragione del 2,10% e

cioè Lire 768.070,- dà l'ammontare Netto di Lire 35.806.640,-

Detraendo l'importo delle n°9 Rate di Acconto già corrispo-

ste per l'importo complessivo di Lire 32.930.000,-, risul-

ta il residuo credito in Lire 2.876.640,- dico Lire DUEMI-

LIONIOTTOCENTOSETTANTASEIMILASEICENTOQUARANTA,- che si pro-

pone siano corrisposte all'Impresa Ing. Maggi Luigi a sal-

do di ogni suo avere per i lavori in oggetto salvo l'appro-

vasione del presente Atto da parte della "Gestione I.N.A.-Casa".-

MESAGNE, li 30 novembre 1960.-

IL COLLAUDATORE:

(Dott. Ing. Giuseppe ATTOMA)

Giuseppe Attoma
IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA:

(Ing. Luigi MAGGI)

Luigi Maggi

Luigi Clausole
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

del Prov. di BRINDISI

Franco Finucci