

11  
u

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agrico  
li Dipendenti in FASANO -

IMPRESA: Soc. Coop. a. r. l. CO. RE. FA. - Fasano -

Importo a base d'asta.....L. 53.160.000=

Importo netto del ribasso del 6,11% ." 49.911.924=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosessantasette il giorno diciot  
to del mese di Settembre nel Cantiere dei lavori sud  
detti.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore  
dei Lavori, unitamente al Geom. Pio CARPARELLI in  
rappresentanza della Società Coop. a. r. l. CO. RE. FA.  
Fasano;

VISTO il contratto n. 4754 del 6/6/1966 registrato a  
Brindisi l'8/6/1966 al n. 1047 - Mod. I -;

VISTO il verbale di consegna in data 11/7/1966, che  
fissava per il giorno 5 Luglio 1967 il Termi-  
ne per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 23/6/1967;

VISTO LA provveditoriale n. 24947 del 9/9/1967, che  
approva la sudetta perizia suppletiva;

VISTO il verbale di sospensione in data 15/5/1967;

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che avevano  
avevano determinato la sospensione dei lavori.-

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono  
riprendere.-

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare  
in merito alla ripresa dei lavori, che si intende  
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di  
sponibili giorni cinquantadue, pertanto l'ultimazio-  
ne definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno  
otto del mese di novembre 1967.-

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-  
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Soc. Coop. CO. RE. FA)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

Il Presidente

*P. Corradi*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

