

21

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in
MESAGNE - cant.17656 -

Impresa: Ing.Stanislaò DE LUCA ANDRIOLI - Lecce

Importo contratto principale.....L. 78.481.450.=

Importo contratto estensivo....." 22.954.690.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessantatre il giorno venti
del mese di Marzo in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vito SAVINO
ed alla presenza dell'Impresa Ing.Stanislaò DE LUCA
ANDRIOLI, ha proceduto alla prova di carico dei so-
lai costruiti dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato, dell'appartamento a sinistra del
la prima scala da sinistra della palazzina A a tre
scale, lato opposte alle scale, camera di centro.=

Il carico è stato applicato ad una striscia lun-
ga m.3,90 e larga m.1,00.=

H = cm.20,5; h= cm.17,4 in mezzeria e cm.19 agli ap

poggi, interasse cm.50; Armatura:1Ø10+2Ø8 per travetto.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $ml.1,00 \times 3,90 \times 250 = kg.975$;

Tale carico è stato realizzato in eccesso con n°39 sacchetti di cemento del peso di kg.50 ciascuno e quindi per un peso complessivo di kg.1950.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

20.3.1963 Ore 9,20 a) lettura del solaio scarico

..... mm. 0,00

" " 9,55 b) lettura del solaio totalmente

carico..... mm. 0,32

" " 17,45 c) lettura del solaio prima dello

scarico..... mm. 0,38

" " 18,10 d) lettura del solaio dopo lo

scarico..... mm. 0,00

Freccia totale.....mm. 0,38

" permanente..... " 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

