

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari nel  
Comune di FRANCAVILLA FONTANA - Via Boito - 3° Lotto - (PERIZIA N. 1) . =

Impresa: STEFY s.r.l. - Brindisi -

Primo STATO <sup>(a)</sup> d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25 - 5 - 19 79

CONTRATTO in data 26.10.1978 n. 5875 REGISTRATO a Brindisi il 7.11.1978 al  
n. 4086 Mod. I° . =

|                                                                                          |                         |               |                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------|
| Importo del progetto a base d'asta . . . L.                                              |                         | 16.400.000. = | Data della consegna . . .                            | 22.11.78 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,75</u> per cento . . . L. |                         | 15.954.400. = | Data dell'incominciamento dei lavori . . .           | 22.11.78 |
|                                                                                          |                         | L.            | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . | 21.3.79  |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.                                         |                         |               | I lavori rimasero sospesi per gg.                    | 115      |
| del quale impegnato                                                                      | Per espropriazione L.   |               | I lavori rimasero prorogati per gg.                  |          |
|                                                                                          | » mag. lavori imprev. » |               | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .    | 5.7.79   |
|                                                                                          | » lavori ad economia »  |               |                                                      |          |
|                                                                                          | » sorveglianza e dir. » |               | Giorni impiegati in più . .                          |          |
|                                                                                          | » . . . . . »           |               | » . . . . . in meno .                                |          |
| TOTALE somma impegnata L.                                                                |                         |               |                                                      |          |

a) d'avanzamento finale.

[illegible]