

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI.

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in OSTUNI.

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

Importo a base d'asta £.89.000.000.=

Importo al netto del ribasso 1,70% .. " 87.487.000.=

" " " " perizia suppletiva.. " 1.406.525.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno un
dici del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori
suddetti.

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n.4214 del 10/5/1963 reg. a Brin

disi il 28/5/1963 al n.1626 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1963;

VISTO il verbale di proroga dell'1/7/1964 che porta

la scadenza dei lavori al 21/9/1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 15/9/1964;

VISTO la perizia suppletiva del 30/7/1964 di nette

£.1.406.525.;

VISTO l'approvazione della stessa in data 3/10/1964

n. 24910; ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

VISTO l'atto aggiuntivo n. 4484 del 30/10/1964 registrato a Brindisi il 7/11/1964 al n. 845 Mod. I;

VISTO il verbale di ripresa in data 9/11/1964;

VISTO l'Ordine di Servizio n. 1 in data 10/11/1964;

che fissa l'ultimazione dei lavori al 15/12/1964;

CONSIDERATO che è in corso di redazione una seconda perizia suppletiva per il completamento dei lavori di sistemazione esterna;

ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la suddetta perizia.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni cinque.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t°: SARDELLA Luigi F/t°: Dott. Ing. Giovanni ROMA

Visto: 11/11/1964

IL PRESIDENTE

F/t°: Gr. Uff. Com. te. U. G. VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li 12 07 1966

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

