

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - P.l. n° 1312 - LOTTO A/2
Edifici n° 5 - Alloggi n° 82 - Legge 14.2.1963 n° 60
Cantiere 3151/BR.=

IMPRESA: LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - FASANO -

IMPORTO a base d'asta..... £. 594.139.792.=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

del 10,38%..... " 532.468.081.=

1° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 12.719.053,40

2° PERIZIA suppletiva al netto del ri-

basso d'asta del 10,38%..... " 8.084.240,57

VERBALE DI PROROGA n° 2

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno venti-
quattro del mese di giugno in Brindisi;

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore
dei Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella, in
rappresentanza dell'Impresa;

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972 con cui si auto-
rizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale di consegna del 27.7.1972:

VISTO il contratto n° 5570 del 8.8.1972, registrato a Brindisi il 9.8.1972 al n° 1749 - MOD. I;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 9.10.1972 che scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di proroga in data 27.12.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in data 18.1.1973;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data 28.1.1973 che fissa la data per l'ultimazione lavori al 25.3.1974;

VISTO la perizia suppletiva in data 15.11.1972, approvata con Delibera Consiliare n° 370 del 22.12.1972;

VISTO l'art. 5 dell'Atto aggiuntivo n° 5583 in data 5.2.1973, registrato a Brindisi il 7.2.1973 al n° 738 Mod. I che proroga di giorni sessanta l'ultimazione dei lavori;

VISTO la seconda perizia suppletiva in data 18.7.1973 approvata con Delibera Consiliare n° 418 dell'8.11.1973;

VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973 afferente la richiesta di giorni 150 (centocinquanta) di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 446 in data 22.6.1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni 90 (novanta);

Il Direttore dei Lavori in esecuzione della De_

libera Consiliare n° 446 del 22.6.1974 che accorda la
proroga di giorni 90 (novanta),fissa il termine di sca_
denza in uno con la proroga concessa con il suddetto
Atto aggiuntivo,per il giorno ventidue del mese di
agosto millenovecentosettantaquattro.=

Del che si è reddto il presente verbale che,previa
lettura e conferma,viene sottoscritto.=

p. L' IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(L'Amministratore Unico)

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)

VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

