

17
2

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN
DISI - Quartiere S.Elia - Lotto "B" - P.I. n°194 -
Cantiere I266 - Alloggi 96 -

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - ORIA -

CONTRATTO n°5163 del 27/3/1968 registrato a Brindisi

- il 4/4/1968 al n°683 Mod.I.=

=====

VERBALE DI RIPRESA N°1

L'anno millenovecentosettanta il giorno cinque del
mese di maggio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 10/6/1968 che
fissava per il giorno 3/6/1969 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 4/12/1968;

VISTO la delibera n°164 del 19/4/1969 che approva
della perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5240 del 9/5/1969 registra
to a Brindisi il 20/5/1969 al n°939 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n°1 in data 21/5/1969 che

proroga di gg.30 il termine per l'ultimazione dei lavori, per cui il termine utile verrà a scadere il 3/7/1969;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.P. dell'Impresa CORRADO Pier Marcello -Oria- in data 31/1/1969 n°955, con cui veniva richiesta una proroga al termine utile di ultimazione dei lavori;

VISTO la validità dei motivi addotti dall'Impresa a giustificazione del ritardo sui tempi di esecuzione delle opere;

VISTO la delibera n°182 del 19/4/1969 del Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con la quale veniva concessa all'Impresa una proroga di giorni 90;

VISTO il verbalr di proroga n°I del 5/6/1969 che fissa il termine utile per la ultimazione dei lavori al 1° ottobre 1969;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.P., dall'Impresa CORRADO Pier Marfello -Oria-, in data 6/10/1969 n°6642, con cui veniva richiesta una proroga al termine utile di ultimazione dei lavori;

VISTO la delibera n°198 del 6/12/1969 del Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL con la quale veniva concessa

all'Impresa una proroga di giorni 120;

VISTO il verbale di proroga n°2 dell'8/I/1970 che
proroga di giorni 120 il termine per la ultima
zione dei lavori e quindi il termine utile ver
rà a scadere il 29/I/1970;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 9 Gen
naio 1970;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha ordinato
all'Impresa di riprendere i lavori medesimi. L'Impre
sa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in
merito alla ripresa dei lavori che si intende avve
nuta in data odierna, rimanendo disponibili giorni
21, pertanto la ultimazione dei lavori dovrà avveni
re il giorno venticinque maggio millenovecentosettan
ta.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

(CORRADO Pier Marcello)

Corrado Pier Marcello

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto: IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)