

LEGGE 22.10.1971 N°865 ART.68 CANALE "A"

Impresa **GEOM. GAETANO CORVETTO - BRINDISI -**

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 10 LUGLIO 19 76

CONTRATTO in data 30.5.1975 n. 5654 REGISTRATO A BRINDISI

IL 30.6.1975 AL N°501 MOD.2°

62.790.000, =

93.996.630.-

Data della consegna . . . 6.2.1975

Data dell'incominciamento dei lavori	6.2.1975
--	----------

Scadenza del tempo utile per
l'ultimaz. dei lavori . . . 1.2.1976

I lavori rimasero sospesi per gg. 167

I lavori rimasero prorogati per gg.

Per cui la nuova scadenza del
tempe utile è . . . 16.8.1976



Giorni impiegati in più . . .

» » in meno .

del quale impegnato	{ » » » » «	Per espropriazione L.	
		» mag. lavori impreved. »	
		» lavori ad economia »	
		» sorveglianza e dir. »	
		» «	
TOTALE somma impegnata L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	13/b	Scavo di roccia calc. mc.	86,177	12000	1.034.124,=	
2	63	Conglomerato cementizio mc.	48,198	13900	669.938,=	
3	64	Ferro tondo omogeneo kg.	3886,897	325	1.263.241,=	
4	58	Conglomerato cementizio mc.	58,523	20000	1.170.460,=	
5	15/a	Formazione di rilevato mc.	2033,43	1300	2.643.459,=	
6	14/a	Formazione di rilevato mc.	86,17	800	68.936,=	
7	7	Scavo a sezione terreno mc.	30,04	2800	84.112,=	
8	26	Muratura di tufo cm.32 mq.	23,12	5600	129.472,=	
9	131	Poszetti fogna n°	3	10200	30.600,=	
10	108/c	Tubi di gres Ø 150 ml.	20,30	3500	71.050,=	
11	108/d	Tubi di gres Ø 120 ml.	8,00	3000	24.000,=	
12	16	Gottata di pietrame cal.mc.	117,83	3100	365.273,=	
13	57	Copertina di cemento mq.	8,09	3200	25.088,=	
14	79	Massetto di conglomerato mq.	392,78	1000	392.780,=	
15	85	Pavimentazione di pietrinmq.	392,78	2100	824.838,=	
16	136	Chisini di ghisa kg.	412,00	340	140.080,=	
17	142	Cordoni prefabbricati ml.	82,70	2100	173.870,=	
18	99	Rivestimento esterno mq.	33,99	3400	115.566,=	
19	244	Terreno vegetale mc.	29,20	2700	78.840,=	
		SOMMA LAVORI A MISURA L.				9.306.327,=
	P.A.	<u>LAVORI A FORPALE</u>				
206/1		Strutture portanti 32% %	32,00	53315000	17.060.800,=	
216/2		Muratura di compagno 10% "	10,00	"	5.331.500,=	
226/3		Tramezzi 3% "	3,00	"	1.599.450,=	
236/6		Pavimenti e marmi 9% "	9,00	"	4.798.350,=	
246/8		Infissi 8% "	8,00	"	4.265.200,=	
256/12		Impianto termico 5% "	5,00	"	2.665.750,=	
266/7		Rivest.inter.ed ester. 4% "	4,00	"	2.132.600,=	
276/9		Opere in ferro 3% "	3,00	"	1.599.450,=	
286/10		Impianto idrico 3% "	3,00	"	1.599.450,=	
296/11		Impianti speciali 3% "	3,00	"	1.599.450,=	
		A RIFORTARE L.			42.652.000,=	9.306.327,=

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO L.			42.652.000,=	9.306.327,=
30	6/13	Apparecchi igienici 5% "	5,00	53315000	2.665.750,=	
31	6/14	Impianto elettrico 3% "	3,00	"	1.599.450,=	
32	6/4	Intonaci interni 3% "	3,00	"	1.599.450,=	
33	6/5	Intonaci esterni 3% "	3,00	"	1.599.450,=	
34	6/15	Opere da pittore 3% "	3,00	"	1.599.450,=	
35	6/16	Completamento lotto 3% "	3,00	"	1.599.450,=	
		SOMMA LAVORI A FORFATTO L.				53.315.000,=
		SOMMA IN TOTALE L.				62.621.327,=
		AUMENTO D'ASTA DEL 50,00%				31.310.663,=
		SOMMA L.				93.931.990,=
		MENO LO 0,20% PER FIDELTÀ				187.863,=
		TOTALE LAVORI ESSEGUITI L.				93.744.127,=
		A DETRAERE I CERTIFICATI PRECEDENTI:				
1		in data 5.5.1975 L.			22.270.000,=	
2		" " 23.7.1975 "			9.660.000,=	
3		" " 24.11.1975 "			18.900.000,=	
4		" " 24.2.1976 "			18.600.000,=	
5		" " 12.6.1976 "			9.800.000,=	
6		" " 10.9.1976 "			9.150.000,=	
		SOMMA L.				88.580.000,=
		RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA DI L.				5.164.127,=
		L'IMPRESA		IL DIRETTORE DEI LAVORI		
						
				VISTO		
		IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto)		IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio Longo)		