

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLE PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collaudò alle Palazzine INA-CASA in
S. Donaci -Cantiere 1482/R -

IMPRESA: RIBBEZZI ANTONIO -BRINDISI -

IMPORTO CONTRATTUALE.....L. 2.101.488.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

Perizia di progetto in data 8.9.1964 per l'ammontare di L. 3.428.050 di cui L. 3.145.000 per lavori e L. 283.050 per spese generali, redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi ed approvate con Delibera n°206 del 15.7.1966 del Consiglio di Amministrazione della Gestione Case per Lavoratori per l'importo complessivo di L. 2.383.830 di cui L. 2.187.000 per lavori e L. 196.830 per compensi alla Stazione Appaltante come risulta dalla nota della GESCAL Prot. n. 111/2-PC n°21805 del 31.8.1966.-

SOMME AUTORIZZATE:

A)=Per lavori post-collaudò.....L. 2.187.000.

CONTRATTO in data 18/10/1966 n°4785 registrato a Brindisi il 25/10/1966 al n°1846 Mod. I° con il qua

le i lavori di che trattasi venivano affidati alla
Impresa RIBEZZI Antonio per l'importo di Lire
L.2.101.488,=al netto del ribasso d'asta del 3,91%.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 14/11/1966 come risulta dal relativo verbale in pari data.--

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro il 13.2.1967.--

ULTIMAZIONE DEI LAVORI.--E' stata accertata il giorno 31.12.1966 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.--

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione dei Lavori.--

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n.11126/3 con decorrenza continuativa.--

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 31.1.1968 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di nette L.2.067.336,57.--

Poichè sono stati pagati n°3 acconti per complessive Lire 1.805.000, il credito dell'Impresa resta in Lire 262.336 (Diconsi Lire Duecentosessantaduecentotrentasei).--

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 29.2.1968:

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895 n° 350, e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi e segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla direzione dei lavori;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in L. 2.067.336 lo importo dei lavori e poichè alla Impresa sono stati già pagati n° 3 acconti per complessive L. 1.805.000;

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa RIBEZZI ANTONIO di Brindisi
la somma di L.262.336 (diconsi lire duecentosessan-
taduemilatrecentotrentasei) e saldo di ogni suo
avere per la esecuzione dei lavori di che tratta-
si salvo la superiore approvazione del presente
atto.-

Brindisi, 11 2-3-1968

L'IMPRESA

(Ribezzi Antonio)

Aut. in S.

IL DIRETTORE TECNICO IAOP

(Dott. Ing. Giovanni Roma)

VISTO: IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Gen. te U.G. Vallerino)

