

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi Riòne Perrino - Comparto

"M" Lottà 1 - Settore "B" - 1° Biennio - P.D. 001/70/1 - Legge 5/8/78 n.457.

Impresa DE.GE.CO. s.r.l. da Bari.

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 17 Giugno 19 82

CONTRATTO in data 4/7/80 n. 5957 REGISTRATO a Brindisi l'11/7/1980 al
n. 2911 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta L.		748.376.744=	Data della consegna	11/3/80
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento L.			Data dell'incominciamento dei lavori	11/3/80
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23/7/81
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	329
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprevis. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	17/6/82
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più	
	» »		Giorni impiegati in meno	
TOTALE somma impegnata -L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A FORFAIT				
1	1/a	Fondazioni 10%				
		100%X10%X748.376.744			74.837.674=	
2	1/b	Strutture portanti 27%				
		100%X27%X748.376.744			202.061.721=	
3	1/c	Murature di t o mpagno 4%				
		100%X4%X748.376.744			29.935.070=	
4	1/3	Tramezzi 3%				
		100%X3%X748.376.744			22.451.302=	
5	6	Infissi 8%				
		100%X8%X748.376.744			59.870.140=	
6	2	Tetto e terrazze 3%				
		100%X3%X748.376.744			22.451.302=	
7	12	Impianto termico 4%				
		100%X4%X748.376.744			29.935.070=	
8	6	Pavimenti e marmi 7%				
		100%X7%X748.376.744			52.386.373=	
9	10	Scem.imp.idrico-sanit. 3%				
		100%X3%X748.376.744			22.451.302=	
10	14	Impianto elettrico 3%				
		100%X3%X748.376.744			22.451.302=	
11	11	Impianti speciali 3%				
		100%X3%X748.376.744			22.451.302=	
12	7	Rivestimenti 3%				
		100%X3%X748.376.744			22.451.302=	
13	9	Opere in ferro 3%				
		100%X3%X748.376.744			22.451.302=	
14	13	App.igienico-sanitari 5%				
		100%X5%X748.376.744			37.418.838=	
15	4	Intonaci interni 3%				
		100%X3%X748.376.744			22.451.302=	
		A Riportare			£. 666.055.302=	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto		£.	666.055.302=	
16/	5	Intonacò esterni 3% 100%3%X748.376.744			22.451.302=	
17	15	Opere da pittore 3% 100%X3%X748.376.744			22.451.302=	
18	16	Sistemazioni esterne 5% 100%X5%X748.376.744			37.418.838=	
		Sommano i lavori a forfait		£.	748.376.744=	
		A dedurre lo 0.20% per fidejussione		"	1.496.753=	
		RESTANO NETTE				£. 746.879.990= ✓
		A detrarre gli acconti corrisposti all'Impresa per lavori:				
N.	1	del 12/5/1980		£.	149.675.345=	
"	2	" 8/9/80		"	117.400.000=	
"	3	" 30/9/80		"	60.900.000=	
"	4	" 15/2/80		"	60.900.000=	
"	5	" 9/2/81		"	60.900.000=	
"	6	" 26/3/81		"	63.000.000=	
"	7	" 7/5/81		"	62.100.000=	
"	8	" 16/6/81		"	60.900.000=	
"	9	" 9/10/81		"	60.900.000=	
"	10	" 13/6/82		"	9.100.000=	
		A detrarre gli acconti per svincolo rit.gar. 5%				
N.	1	del 8/10/80		£.	11.800.000=	
"	2	" 26/2/81		"	8.067.008=	
"	3	" 16/6/81		"	8.290.368=	
"	4	" 16/11/81		"	8.066.303=	
		Totale acconti		£.		741.999.024= ✓
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA				£. 4.880.966= ✓
(Diconsi lire quattromilioniottoctottantamila/966)						
Brindisi lì, 17 Settembre 1982.						
L'IMPRESA				IL DIRETTORE DEI LAVORI		
(DE GE.CO. s.r.l.)				(Dott. Ing. Antonio LONGO)		