

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in TORCHIAROLO.=

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Es. 1/7 = 31/12/1964 -

IMPRESA : SERAFINI Giovanni = LECCE =

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno set
te del mese di ottobre.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto N° 4712 del 30/12/1965 registra-
to a Brindisi il 13/1/1966 al N° 60 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 7/2/1966;

VISTO la perizia suppletiva in data 15/9/1966 di
nette £. 2.480.000;

VISTO la approvazione della stessa in data 90 dicembr
e 1966 N° 36708;

VISTO l'atto aggiuntivo N° 4804 del 18/1/1967 reg.
a Brindisi il 23/1/1967 al N° 160 Mod. I;

VISTO l'ordine di servizio N° 1 in data 19/1/1967
che fissava la ultimazione dei lavori al 18
marzo 1967;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
15/2/1967;

VISTO la perizia suppletiva in data 3/5/1967 di net-
te £. 1.392.200;

VISTO la approvazione della stessa in data 5 luglio
1967 N° 18319;

VISTO l'atto aggiuntivo N° 5096 del 18/7/1967 reg.
a Brindisi il 20/7/1967 al N° 1607 Mod. I;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 8 ago-
sto 1967 che fissa la ultimazione dei lavori
al 7 settembre 1967;

VISTO l'ordine di servizio N° 2 che fissa il termi-
ne utile per la ultimazione dei lavori al 7
ottobre 1967;

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la
avvenuta ultimazione, come in effetti in data odier-
na si è constatato nei termini contrattuali.=

Pertanto si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Serafini Salvatore



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)