

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Completamento case per lavoratori al Quartiere S. Elia in Brindisi

Legge n.60 del 16/2/63 e successive integrazioni e modifiche

Impresa IMMOBILIARE SCIPIONE CAPECE - Napoli -

11° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21/8/78 19 88

CONTRATTO in data 15/2/77 n. 5731 REGISTRATO a Brindisi il 2/3/77 al n. 868

mod. I

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		<u>829.162.430</u>	Data della consegna . . .	<u>18/1/77</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,66</u> per cento <u>+0,20</u> . . . L.		<u>788.886.514</u>	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	<u>18/1/77</u>
. . . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori . . .	<u>21/2/78</u>
. . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg. . .	<u>146</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero prorogati per gg. . .	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	<u>16/7/78</u>
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più . . .	
	» lavori ad economia »		» » in meno . . .	
	» sorveglianza e dir. »			
	» . . . »			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA				
1	95	Demolizioni di muratura, ecc.	48,16	3.000	144.480	
2	25	Muratura a cassetta, ecc. mq	246,74	10.000	2.467.400	
3	N.P.	Controtelai	558	5.800	3.236.400	
		Sommano lavori a misura				5.848.280
4		LAVORI A FORFAIT				
4		Strutture portanti 10%				
		100% x 12% x 757.445.906			75.744.951	
5		Tompagnatura e terrazze 12%				
		100% x 12% x 757.445.906			90.893.508	
6		Tramezzi 7%				
		100% x 7% x 757.445.906			53.021.213	
7		Intonaco interno 11%			53	
		100% x 11% x 757.445.906			83.319.050	
8		Intonaco esterno 6%				
		85% x 6% x 757.445.906			38.629.741	
9		Opere in ferro 3%				
		90% x 3% x 757.445.906			20.451.039	
10		Schematura idrica 3%				
		100% x 3% x 757.445.906			22.723.377	
11		Impianto termico 7%				
		95% x 7% x 757.445.906			50.370.152	
12		Impianto elettrico 3%				
		80% x 3% x 757.445.906			18.178.702	
13		Pavimenti e marmi 12%				
		95% x 12% x 757.445.906			86.348.833	
14		Rivestimento interno 2%				
		70% x 2% x 757.445.906			10.604.243	
15		Infissi 11%				
		90% x 11% x 757.445.906			74.987.144	
16		Impianti speciali 4%				
		85% x 4% x 757.445.906			25.753.160	
					651.028.413	5.848.280

