

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Mesagne -  
CANTIERE 11081,=

Impresa \_\_\_\_\_

STATO <sup>(a)</sup> FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 13 AGOSTO 19 59

CONTRATTO in data 6.2.1958, n. 1671 approvato = reg. a Brindisi il 10  
Febbraio 1958 al n. 1264 mod. I vol. 111,=

data \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_





|                                                                                              |                           |                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Importo del progetto . . . . . L.                                                            | 42.700.000,=              | Data della consegna .                                                | 11/8/1958 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione<br>del <u>2,10</u> per cento . . . . . | 35.048.195,=              | Data dell' incomincia-<br>mento dei lavori . . .                     | 11/8/1958 |
| Importo netto perizia suppletiva                                                             | 2.139.000,=               | Scadenza del tempo uti-<br>le per l'ultimaz. dei<br>lavori . . . . . | 5/8/1959  |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . . .                                          |                           | I lavori rimasero sospesi<br>o prorogati per <u>es. 9</u>            |           |
| del quale<br>impegnato {                                                                     | Per espropriazione L.     |                                                                      |           |
|                                                                                              | » mag. lavori impreved. » |                                                                      |           |
|                                                                                              | » lavori ad economia »    |                                                                      |           |
|                                                                                              | » sorveglianza e dir. »   |                                                                      |           |
| TOTALE somma impegnata L.                                                                    | 37.187.195                | Per cui la nuova scaden-<br>za del tempo utile è                     | 13/8/1959 |
|                                                                                              |                           | Giorni impiegati in più                                              |           |
|                                                                                              |                           | » » in meno                                                          |           |

(a) D'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |              |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|--------------|
|           |                               |                                                     |          |                    | parziale      | totale       |
|           |                               | <b>A) LAVORI A MISURA</b>                           |          |                    |               |              |
| 1         | 37                            | Scavo di sbancamento mc.                            | 1864,69  | 600,=              | 1.118.814,=   |              |
| 2         | 38                            | " " fondazione "                                    | 371,22   | 800,=              | 296.976,=     |              |
| 3         | 47                            | Calcestruzzo a Kg. 200 "                            | 300,08   | 6200,=             | 1.860.496,=   |              |
| 4         | 70                            | Spianata di malta mq.                               | 261,73   | 110,=              | 28.790,30     |              |
| 5         | 71                            | Stratificazioni asfalto "                           | 261,73   | 450,=              | 117.778,50    |              |
| 6         | 43                            | Muratura tufo con carparo mc.                       | 24,18    | 5800,=             | 140.244,=     |              |
| 7         | 45                            | " tutta tufo mc.                                    | 36,89    | 4500,=             | 166.005,=     |              |
| 8         | NP.1                          | Sovrapprezzo solaio mq.                             | 226,75   | 1000,=             | 226.750,=     |              |
| 9         | 72                            | Vespaio mc.                                         | 45,35    | 900,=              | 40.815,=      |              |
| 10        | 86                            | Muratura tufo cm.10 mq.                             | 179,89   | 600,=              | 107.934,=     |              |
| II        | 87                            | Battuto di cemento "                                | 218,38   | 650,=              | 141.947,=     |              |
| I2        | 77                            | Finestrini scantinato "                             | 11,70    | 5200,=             | 60.840,=      |              |
| I3        | 75                            | Portine scantinato "                                | 32,04    | 5000,=             | 160.200,=     |              |
| I4        | 62                            | Lastre Trani cm.3 "                                 | 10,45    | 4200,=             | 43.890,=      |              |
| 15        | 58                            | Cordoni calcarei ml.                                | 191,89   | 900,=              | 172.701,=     |              |
| 16        | 60                            | Zanelle mq.                                         | 77,08    | 1500,=             | 115.620,=     |              |
| 17        | 73                            | Massetto "                                          | 380,24   | 370,=              | 140.688,80    |              |
| 18        | 63                            | Pozzetti con sifone n.                              | 6,=      | 6.500,=            | 39.000,=      |              |
| 19        | 50                            | Pietrini mq.                                        | 380,24   | 780,=              | 296.587,20    |              |
| 20        | 65                            | Muratura tufo cm.20 "                               | 40,27    | 1075,=             | 43.290,25     |              |
| 21        | 69                            | Lastre Trani cm.2 "                                 | 7,07     | 3800,=             | 26.866,=      |              |
| 22        | 83                            | Tubi Ø 150 ml.                                      | 69,25    | 950                | 65.787,50     |              |
| 23        | 82                            | Tubi Ø 125 "                                        | 31,72    | 850,=              | 26.962,=      |              |
| 24        | 84                            | Pozzetti d'ispezione n.                             | 2,=      | 1500,=             | 3.000,=       |              |
| 25        | 61                            | Ferro battuto Kg.                                   | 304,20   | 295,=              | 89.739,=      |              |
| 26        | 52                            | Intonaco civile mq.                                 | 934,56   | 200,=              | 186.912,=     |              |
| 27        | 55                            | Tinteggiatura "                                     | 934,56   | 20,=               | 18.691,20     |              |
| 28        | 92                            | Tappetino bitumato "                                | 200,10   | 900,=              | 180.090,=     |              |
| 29        | 56                            | Coloritura ad olio "                                | 75,78    | 350,=              | 26.523,=      |              |
| 30        | 89                            | Impianto elett.cantine n.                           | 18,=     | 900,=              | 16.200,=      |              |
| 31        | 97                            | " " scale n.                                        | 3,=      | 5000,=             | 15.000,=      |              |
|           |                               | Sommario lavori a misura                            |          |                    |               | 5.975.137,75 |
|           |                               |                                                     |          | a riportare        |               | 5.975.137,75 |



| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |               |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|---------------|
|           |                               |                                                     |          |                    | parziale      | totale        |
|           |                               | Riporto                                             |          |                    |               | 5.975.137,75  |
| 32        | 11                            | C.S.A. - Rustico:                                   |          |                    |               |               |
|           |                               | 100% x 48% x 30.600,000                             |          |                    | 14.688.000,=  |               |
| 33        | "                             | " - Tramezzi e intonaci:                            |          |                    |               |               |
|           |                               | 100% x 8% x 30.600,000                              |          |                    | 2.448.000,=   |               |
| 34        | "                             | " - Pavimenti o rivestimenti:                       |          |                    |               |               |
|           |                               | 100% x 10% x 30.600,000                             |          |                    | 3.060.000,=   |               |
| 35        | "                             | " - Inflessi:                                       |          |                    |               |               |
|           |                               | 100% x 9% x 30.600,000                              |          |                    | 3.672.000,=   |               |
| 36        | "                             | " - Impianti                                        |          |                    |               |               |
|           |                               | 100% x 9% x 30.600,000                              |          |                    | 2.754.000,=   |               |
| 37        | "                             | " - Intonaco esterno, ecc.:                         |          |                    |               |               |
|           |                               | 100% x 6% x 30.600,000                              |          |                    | 1.836.000,=   |               |
| 38        | "                             | " - Completamento fabbricato:                       |          |                    |               |               |
|           |                               | 100% x 7% x 30.600,000                              |          |                    | 2.142.000,=   |               |
|           |                               | Sommario lavori a forfait                           |          |                    |               | 30.600.000,00 |
|           |                               | Totale lavori a misura e a forfait                  |          |                    |               | 36.575.137,75 |
|           |                               | a dedurre il ribasso del 2,10%                      |          |                    |               | 768.077,39    |
|           |                               | RESTATO NETTE LIRE                                  |          |                    |               | 35.807.059,86 |
|           |                               | A dedurre l'importo dei<br>certificati emessi:      |          |                    |               |               |
| 1         |                               | 28/10/1958 £. 3.500,000                             |          |                    |               |               |
| 2         |                               | 22/12/1958 " 3.600,000                              |          |                    |               |               |
| 3         |                               | 27/1/1959 " 3.900,000                               |          |                    |               |               |
| 4         |                               | 2/3/1959 " 3.900,000                                |          |                    |               |               |
| 5         |                               | 24/4/1959 " 3.500,000                               |          |                    |               |               |
| 6         |                               | 5/6/1959 " 4.300,000                                |          |                    |               |               |
| 7         |                               | 21/7/1959 " 5.600,000                               |          |                    |               |               |
| 8         |                               | 23/9/1959 " 4.000,000                               |          |                    |               |               |
| 9         |                               | 28/4/1960 " 630,000                                 |          |                    |               |               |
|           |                               | sommario acconti corrisposti £. 32.930,000          |          |                    |               |               |
|           |                               | Resta il credito netto all'Impresa                  |          |                    |               | 2.877.059,86  |
|           |                               | Brindisi, li 28/4/1960                              |          |                    |               |               |

| N. d'ord. | Articolo di elenco<br>dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                          | Quantità | PREZZO<br>unitario                                                                                                                                           | I M P O R T O |        |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|           |                                  |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                              | parziale      | totale |
|           |                                  | <b>L'IMPRESA</b><br><b>(Dott. Ing. Luigi MAGGI)</b><br>                                     |          | <b>IL DIRETTORE DEI LAVORI</b><br><b>(Dott. Ing. Nicola D'ALONZO)</b><br> |               |        |
|           |                                  | <b>Visto:</b><br><b>IL DIRETTORE TECNICO IACP</b><br><b>(Dott. Ing. Giovanni ROMA)</b><br> |          |                                                                                                                                                              |               |        |
|           |                                  | <b>Visto:</b><br><b>IL PRESIDENTE</b><br><b>(Comm. For. Ubaldo G. VALLANTINO)</b><br>     |          |                                                                                                                                                              |               |        |
|           |                                  |                                                                                            |          |                                                                                                                                                              |               |        |