



Cooperativa edilizia "LA PINETA"

Francavilla F. (BR)

Lavori: costruzione fabbricato per n°12 alloggi Ge.

Ca.L. in località "Peschiera"

Impresa: sig. Pellegrino Amleto, nato a Cava dei Tirre
ni (prov. Salerno) il 6.12.1910.

Contratto: principale del 17.3.1975 n°111657 di rep.
per notar Italo Forleo, registrato a Brindisi 4.6.975
n°2018.

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosettantasei il giorno trentuno
del mese di dicembre, a seguito di preavviso, sono
convenuti sul luogo dei lavori:

- arch. Fortunato Pignatelli, direttore dei lavori;
- sig. Amleto Pellegrino, titolare dell'omonima impre
sa, esecutrice dei lavori;
- l'ins. Emanuele Leggieri, presidente della coopera
tiva "La Pineta".

Il Direttore lavori

- Visti il progetto principale dell'opera elaborato
in data febbraio 1974 ed approvato dalla Comm.ne Ges.
Ca.L. nella seduta del 30.10.1974 al n°465; nonché
la perizia suppletiva per opera di completamento ela
borata il 24.4.1976 ed approvata dal Consiglio d'Am
m.ne dell'I.A.C.P. di Brindisi con delibera n°2705

del 21.12.1976;

Visti: il contratto d'appalto principale del 17.3.

1975 n°111657 di rep. per notar Italo Forleo da Francavilla, reso esecutivo con presa d'atto dell'I.A.C.P. di Brindisi con delibera n°2464 del 25.5.1975 e registrato a Brindisi il 4.6.1975 al n°2018, e l'atto aggiuntivo del 5.6.1975 n°111932 di rep. dallo stesso redatto per rettifica d'importo contrattuale, approvato con delibera dell'I.A.C.P. di Brindisi n°2636 del 23.7.1976; nonché l'atto di sottomissione per lavori suppletivi di completamento del 24.4.1976 approvato in uno con la perizia anzidetta;

Visto: il verbale di consegna lavori del 25.1.1975;

Visto: l'art.10 del capitolato speciale d'appalto, in cui il tempo utile per l'ultimazione lavori è fissato in gg.400 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;

Visto il provvedimento di proroga di gg.60 concessa con delibera della stazione appaltante n°48 del 3.2.1976;

Visto il verbale di sospensione dei lavori 24.4.1976;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 22.12.976;

Considerato che la scadenza del termine utile per il compimento lavori, originariamente fissato per il 28.2.1976 e poi spostato al 28.4.1976 per effetto della

richiamata proroga di gg.60, viene ad essere ancora spostato e definitivamente fissato per il 24.2.1977, per effetto dell'intercorsa sospensione di gg.241 e del termine aggiuntivo di gg.60 accordato per l'esecuzione dei lavori di completamento;

Avendo proceduto: alla verifica dei lavori eseguiti, alla presenza continua degli intervenuti, consultando il progetto e contratto prima richiamati;

Ha constatato: che i lavori in argomento risultano ultimati in data odierna e quindi compiuti nel prescritto periodo di tempo.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

L'Impresa:

Giulio Anlet

Il Direttore dei lavori:

[Signature]

Il Presidente della Coop. "La Pineta"

