

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento rivestimento esterno e divisione terrazze alle
Palazzine GESCAL in Brindisi - Commenda Ovest - Area A. Cant. 153/BR

Impresa CARPARELLI Giuseppe - Brindisi

2° STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30 settembre 1970

CONTRATTO in data 15-6-1970 approvato registrato a Brindisi il
23-6-1970 al n° 5270 Mod. II

data N.

Importo del progetto L.	8.500.000	Data della consegna . .	15-6-1970
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento . . . L.	8.580.000	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	15-6-1970
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	14-10-1970
del quale impegnato	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. impreved. »	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »		
	» sorvegli. e dir. »		
TOTALE somma impegn. L.		Giorni impiegati in più .	
		» » meno .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Chiusura dei giunti del rivestimento esterno ecc. mq	3500	1550	5.425,000 2	
2	2	Protezione rivestimento esterno con impermeabilizzante ecc. "	3500	700	2.450,000 2	
3	3	Pannelli in ferro ecc. Kg	500	450	225,000 2	
		<i>Sommario</i>			8.100,000 2	
<i>Visto:</i> <i>SE Presidente</i> <i>(Grand'Uff.le Com.le U. G. Vellarinc)</i>					<i>Il Direttore dei lavori</i> <i>(Dot. Ing. Giovanni Roma)</i>	