

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGE 27/5/1975, n° 166

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento degli alloggi popolari nel Comune di Brindisi - Via Michelangelo Buonarroti - Lotti 17°-18°-19° e 20°

Impresa LAGALLA Mario - SQUINZANO (Lecce)

= STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 29/11/ 1978

CONTRATTO in data 22/5/1978 n. 5835 REGISTRATO a Brindisi il 23/5/1978 al n° 1912 Mod. I

Importo del progetto a base d'asta	L.	56.570.000 =	Data della consegna	28/12/77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,33</u> per cento	L.	55.817.619 =	Data dell'incominciamento dei lavori	28/12/77
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	15/7/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	137
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	=
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	29/11/78
	» lavori ad economia			
	» sorveglianza e dir.		Giorni impiegati in più	=
	»		Giorni impiegati in meno	=
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	148	Trasporto esterno plastiche graffiato ecc. mq.	3.070,76	5.200		15.967.952 ✓
2	150	Trasporto plastico su Vecchio intarsi ecc. "	4.581,67	4.000		18.326.680 ✓
3	291	Dipinture in fessi in legno esistenti ecc. "	2.483,31	1.000		2.483.310 ✓
4	286	Tinteggiatura contemporanea "	3.707,87	500		1.853.935 ✓
5	293	Tinteggiatura con idro- pittura "	1.656,31	1.600		2.650.096 ✓
6	289	Dipinture di maglierie di bellezze, scelle ecc. "	707,77	1.300		920.101 ✓
7	284	Dipinture olio su intarsi per zoccolature ecc. "	1.908,00	1.550		2.957.400 ✓
8	292	a - Dipinture a base di resine plastificate esterne ecc. - - -	391,68	1.850		724.608 ✓
9	20	Smerigliatura di tegole ecc. - "	635,44	1.500		953.160 ✓
10	66	Manto di tegole alla massa grezza ecc. - - "	508,35	1.116,70 2.700		1.372.545 ✓ 2.745.090
11	67	Manto di tegole con tegole dell'Am. /u "	127,09	257,18 1.500		190.635 ✓ 381.270
SOMMA NO :						48.400.422 ✓
A, detrazione il ribasso d'asta dell' 1,33%						643.726 ✓
						47.756.696 ✓
A detrarre l'importo corrisposto all'Impresa:						12.099.000 ✓
n° 1/ del 2/2/1979						7.209.086 ✓
RESTANNO NETTE LIRE						
(Diciannove lire Settemila e duecento e cinquanta/86)						
BRINDISI li, 28 FEBBRAIO 1979						
L'IMPRESA						
(LAGALLA Mario)						
VL DIRETTORE DEI LAVORI						
(Det. Ing. Antonio LONGO)						

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
					L. 67.756.696	
		A debito per conto corrente dell'Impresa:				
		n° 1 del 2/2/1979		L. 42.090.000		
		n° 2 n° 13/8/1984		" 3.040.000		
		Totale credito		L.		45.130.000
		Resta il credito netto dell'Impresa			L.	2.626.696
		(Diciannove lire duecento sessanta e sei mila / 696) -				
		BRINDISI LI, 13/8/1984				
		L'IMPRESA:				
		(LACALLA Mario)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI:				
		(Det. Sp. Arturo LONGO)				