

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche

B A R I

Ufficio del Genio Civile Brindisi

Istituto Sviluppo Edilizia Sociale

Regionale Puglia e Lucania

**Ufficio ~~Distrettuale di~~
B A R I**

Provincia di BRINDISI - Comune di BRINDISI

Opere in esecuzione della legge 4/11/1963 n.1460

Lavori di costruzione di n.58 alloggi

Impresa Consorzio Ravennate Coop. Produz. e Lavoro

Contratto in data 20/5/1966 approvato con Decreto

Ministeriale N. _____ in data

**a Roma il 13/9/1966 n.15872 Vol.1320
registrato alla Corte dei Conti il**

Importo presunto a base d'asta L. 303.434.578

Riduzione del ribasso del 6,78% L. 20.572.864

Importo globale a base di contr. L. 282.861.714

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto

il mese di maggio

**il giorno trenta in Brindisi
Capo e**

**Il sottoscritto Ingegnere/Direttore dei Lavori,
visto l'art. 62 del Regolamento per la Direzione,**

Contabilita' e collaudazione dei Lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350;

Considerando che la consegna dei lavori sopra indicati ha avuto luogo il **7/6/1966** per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno **19/X/1967**


Tenuto conto del periodo di proroga di giorni **sessanta** previsto dall'atto di sottomissione approvato ~~accordato con note n.~~ con D.P. n.9444 del 9/4/1968 e dell'a ordinat sospensio n edi giorni **164** autorizzata ~~da~~ con i **verbali di sospensione in data 10/XII/1967** e di ri- con letter **presa in data 22/5/1968**

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio della Impresa e visto il giornale dei lavori


CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **trenta del mese di maggio dell'anno 1968.**

L'IMPRESA



L'INGEGNERE CAPO
IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. Mario Parisi)



Visto: IL DIRETTORE TECNICO