

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per lavoratori in Mesagne -

Cantiere 11081

Impresa Ing. Luigi Maggi

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 24 aprile 1959

CONTRATTO in data 6/2/1958 n° 1671 ^{approvato} registrato a Brindisi il
10/2/1958 al n° 1264 mod. I° vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto L.	<u>42.700.000=</u>	Data della consegna	<u>11/8/958</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,10</u> per cento	<u>35.048.195=</u>	Data dell' incomincia- mento dei lavori	<u>11/8/958</u>
Importo al netto perizia supple- tiva <u>2.139.692=</u>		Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	<u>5/8/959</u>
del quale impegnato		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
Per espropriazione L.		Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	
» mag. lavori imprevisibili »			
» lavori ad economia »			
» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata L.		Giorni impiegati in più	
		» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA :						
1	37	Scavo di sbancamento mc.	797,92	600.=	478.752.==	
2	38	" " fondazione "	279,45	800.=	223.560.==	
3	47	Calcestruzzo a Kg.200 "	298,88	6.200.=	1.853.056.==	
4	70	Spianata di malta mq.	200.==	110.=	22.000.==	
5	71	Stratificazione asfalto "	200.==	450.=	90.000.==	
6	43	Muratura tufo e carparo mc.	30.==	5.800.=	174.000.==	
7	45	" tutta tufo "	70.==	4.500.=	315.000.==	
8	N.P.1	Sovraprezzo solaio misto	190.==	1.000.=	190.000.==	
SOMMANO LAVORI A MISURA						3.346.368.==
B) LAVORI A FORFAIT :						
9	11	C.S. - Rustico : 97% x 48% x 30.	600.000.=		14.247.360.==	
10	"	- Tramezzi ed intonaci :				
		40% x 8% x 30.	600.000.==		979.200.==	
11	"	- Pavimenti - rivestimenti :				
		30% x 10% x 30.	600.000.=		918.000.==	
12	"	- Infissi : 20% x 12% x 30.	600.000.=		734.400.==	
13	"	- Impianti: 25% x 9% x 30.	600.000.=		688.500.==	
SOMMANO LAVORI A FORFAIT						17.567.460.==
TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT						20.913.828.==
a dedurre il ribasso del 2,10%						439.190,39
RESTANO NETTE LIRE						20.474.637,61
Visto : IL DIRETTORE TECNICO IACP. (Dott. Ing. Giovanni ROMA)  IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Nicola D'ALONZO) VISTO : IL PRESIDENTE (Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO)						