

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI = B R I N D I S I
STAZIONE APPALTANTE della "CASE PER LAVORATORI"
nel Comune di F A S A N O = Cantiere N. 857

Impresa ; SEMERARO Dante & Italo di Ciro

V E R B A L E D I U L T I M A Z I O N E d e i L a v o r i

Contratto N.203 stipulato il 15-IV-1950= Registr.a Brindisi
il 26-IV-1950=N.1634=Mod.I=Vol.97

Ammontare Lordo del Progetto L. 36.660.000

" " Per.Suppletiva " 5.804.289

Ribassò Contrattuale 12,57 %

L'anno Millenovecento cinquantuno il giorno Trenta Agosto =
Il sottoscritto Direttore dei Lavori suindicati :

Visto il Contratto in data suindicata ;

Visto l'Art.I2 del Capitolato Speciale di Appalto, nel quale il
tempo utile per l'ultimazione dei lavori era fissato in mesi 12
a decorrere dalla data del Verbale di consegna, per cui la scaden
za del termine era fissata al 28^o Aprile 1951;

Visto il Verbale di consegna in data 28 Aprile 1950;

Visto l'Atto di Sottomissione in data 10-III-1951, per i lavori
considerati nella Perizia Suppletiva ~~redatta~~ in data 10-XI-1950,
approvata con Nota della Gestione I.N.A.=Casa del 3-II-1951, per
cui il termine veniva prorogato al 26 Giugno 1951;

Avendo proceduto, nel giorno su indicato, alla verifica dei la-
vori eseguiti, in contraddittorio della nominata Impresa, tenendo
presente il Progetto e la Perizia suppletiva, ha constatato che i
lavori in parola sono stati ultimati e, da informazioni precise as-
sunte, risulta che la detta ultimazione avvenne il giorno Ventisei
Giugno 1951, e cioè in tempo debito=

Di quanto sopra si redige il presente verbale in doppio Origi-
nale che, previa lettura, viene sottoscritto dalle parti.

L' IMPRESA

Italo Semeraro

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Prof. Giuseppe Altomare

Ing. Giuseppe Altomare