

Ministero LL. PP.

ROMA

Procedimento Penale OO. PP.

BARI

Ufficio del Giudice Civile

Principi

I.S.E.S.

U.N.R.R.A. - C.A.S.A.S.

Regionale

Ufficio Distrettuale di BARI

Provincia di ~~BRINDISI~~

Opere in esecuzione della Legge 27-2-1958. n. 173

Lavori di ~~Costruzione~~ di n. 36 alloggi nel Comune
di ~~Brindisi~~ - Rione ParadisoImpresa ~~Ing. RUGGERO LECCISI~~ - BrindisiContratto in data ~~18-4-1967~~ n. 1360 ref. al 1.º U.D.P. di Roma
approvato con Decreto
del 6-13-53 Vol. 1515 l. 11-8-1967 - ref. art. di ~~totomitt. fin. 2. sufflet.~~
to Ministeriale N. ~~1.º U.D.P.~~ di Roma il 30-1-68. n. 2827
in data~~registrato alla Corte dei Conti il~~

Importo presunto a base d'asta L. 175.169.545. -

(Compensazione fittizia supplementare)

Riduzione del ribasso del 10.20% L. 13.787.293. -

Importo globale a base di contr. L. 181.382.252. -
(a ref. 1.º U.D.P. di Roma)CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORIL'anno ~~millenovecentosessantanove~~il mese di ~~2 Aprile~~ Aprileil giorno ~~ventitre~~ in BrindisiIl sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori,
visto l'art. 62 del Regolamento per la Direzione,

Contabilita' e collaudazione dei Lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350;

Considerando che la consegna dei lavori sopra indicati ha avuto luogo il 20.4.1967 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno ~~23.6.1968~~ 23.2.1969 (1)

tenuto conto del periodo di ^{maggior} ~~proroga~~ ^{tempo contrattuali} di giorni 90 ^{fu} ~~otto di lotteria~~ ^{dei} ~~accordato con note n. 46 e 78~~ ^{rispettivamente} ~~e delle ordinate~~ ^{autorizzate} ~~sospensioni~~ ^{dalla} ~~di giorni~~ ^{Direzione Lavori} con verbali redatti in data ~~con lettere~~ ^{del} ~~4-1-1968 e 21-12-1968~~

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio della Impresa e visto il giornale dei lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 23-Aprile 1969 (2)

L'IMPRESA

l'Impresa
IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: IL DIRETTORE TECNICO

(1) tenuto conto del maggior periodo di tempo contrattuale di giorni 90 concerno per lavori supplementari e delle ordinate sospensioni di giorni ~~46~~ ⁴⁶ e ~~109~~ ¹⁰⁹ autorizzate dalla Direzione Lavori con verbali del 4-1-68 e 21-12-68; visto che l'impresa ha ~~richiesto~~ ^{avanzato} una richiesta di proroga per giorni 90 attualmente in corso di approvazione da parte degli organi competenti;

2) e giunti con ⁵⁹ giorni di ritardo solo approvazione della proroga richiesta dall'impresa

ff. 255-	Anno 1967	de Contratto	ff. 430
" 366-	" 1968	1 ^a proroga	" 90
" 31	in/. gen. '69	1 ^a sospens.	" 46
" 23-	" febb. '69	2 ^a " "	" 109
ff. <u>675</u>			ff. <u>675</u>
ff. 5 -	in/. feb. '69	2 ^a proroga	- - -
" 31	" marzo '69		
" <u>23</u>	" aprile '69 - ultimatum		
<u>59</u>	ritardo		