

12

COMUNE DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE FABBRICATO SOCIALE COOPERATIVA

SAN MICHELE 72 Rione S. Elia - BRINDISI

Legge 22.10.1971 n. 865 art. 55/c Alloggi n. 10

per n. 70 vani.

Impresa : De Giorgi Salvatore - via Solferino n.21

da Brindisi.

Contratto: in data 25.11.1978 registrato a Brindisi

il 4.12.1978 al n. 8467 Mod.II

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO: per l'ammontare di £. 214.000.000.= redat-

to dall'ing. Giuseppe MARASCO.=

Somme autorizzate:

a) con contratto principale:

- per lavori a misura £. 22.916.395

- per lavori a forfait £. 191.083.605

SOMMANO £. 214.000.000

- ribasso d'asta 0,02% £. 42.800

IN TOTALE SOMME AUTORIZZATE £. 213.957.200

Aggiudicazione dei lavori:

a seguito di gara di appalto esperita presso la

sede sociale della Cooperativa in via Indipendenza-

n.17, in data 29.9.1978, i lavori vennero affidati

all'impresa De Giorgi Salvatore da Brindisi che of-

fri il ribasso dello 0,02%.=

CONSEGNA dei Lavori: i lavori vennero consegnati in data 24.10.1978 come risulta dal verbale redatto in pari data.

TERMINE per l'ultimazione dei lavori: a norma dello art.15 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori dovevano essere ultimati entro 14 mesi dalla data di consegna e quindi entro il 23.12.1979.

ULTIMAZIONE dei Lavori: è stato accertato il giorno 23.12.1979 e quindi in tempo utile.-

ANDAMENTO dei Lavori: i lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali ed alle Disposizioni della Direzione dei Lavori.

ASSICURAZIONE operai: l'impresa ha assicurato gli operai presso l'Inail di Brindisi con polizza n. 16176/3 a carattere continuativa.

AVVISI ad Opponendum: sono stati richiesti con esito negativo.

STATO DI conto finale: è stato redatto in data 15 gennaio 1980 e vi risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni al netto del ribasso d'asta dello 0,02% è di £. 210.739.903 - acconti corrisposti in 7 rate 200.195.000 resta il credito dell'impresa inf. 10.544.903

RISERVE dell'impresa: l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva.

CESSIONE di credito. per i lavori in questione non risultano notificati atti impeditivi a carico della impresa De Giorgi Salavatore.

TEMPO STABILITO per il collaudo: in base all'art.22 del Capitolato speciale d'Appalto, la visita di collaudo dovrà avvenire non prima dello scadere del 3° trimestre dalla data di ultimazione dei lavori.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal Dott.Ing.Giuseppe MARASCO residente in Lecce alla via Salandra n. 47.

ASSICURAZIONE SOCIALE/ La Società Cooperativa ha già fatto richiesta agli Enti Interessati per il rilascio delle dichiarazioni liberatorie a carico della Impresa.

Brindisi, lì

IL DIRETTORE DEI LAVORI

dott.ing.Giuseppe MARASCO

