

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~

Lavori post-collauda alle Palazzine INA-CASA di BRIN  
DISI - Via Toscana - Cant.803/R-L

Impresa : Geom. Giuseppe PILIEGO

Importo contabile £. 6.707.780.==

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO in data 10/10/1964 per l'ammonta  
re di £. 7.468.000 di cui £. 6.980.000 per lavori e  
£. 488.000 per spese generali, redatto dall'Ufficio  
Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari  
della Provincia di Brindisi ed approvata con Delibe-  
ra n° 7/r del 12/10/1964 del Consiglio di Amministra-  
zione dell'I.A.C.P. di Brindisi per la Gestione Specia-  
le GESCAL per l'importo complessivo di £. 7.468.000  
di cui £. 6.980.000 per lavori e £. 488.000 per com-  
pensi alla Stazione Appaltante.==

SOMME AUTORIZZATE :

a) per lavori post-collauda £. 6.980.000.==

=====

CONTRATTO in data 24/5/1965 n° 4595 Registrato a Brin  
disi il 3-6-1965 al n° 1094 Mod.I con il quale i la

veri di che trattasi venivano affidati alla Impresa Geom. Giuseppe PILIEGO per l'importo di £. 6.707.780 al netto del ribasso d'asta del 3,90%.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 21/6/1965 come risulta dal relativo verbale in pari data.

TERMINE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro il 20/1/1966.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 20/1/1966 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e della disposizione della Direzione Lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n° 12583/3 con decorrenza continuativa.

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 30-3-1968, firmato dall'Impresa senza riserva, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di netto £. 6.702.305,57.

Poichè sono stati già pagati n° 2 acconti per complessive £. 5.955.000 il credito dell'Impresa resta in £. 707.305,57 (diconsi Lire Settecentosettemilatrecentocinque e 57/100).

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 4/4/1968

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25.5.1895 n° 350 e che i prezzi adottati sono quelli del contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti dall'Impresa e che non risultano inserite riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del con-

to finale in £. 6.702.305 l'importo dei lavori e più  
chè all'Impresa sono state pagate in acconto Lire £.  
5.995.000

DICHIARA

pagabile all'Impresa Geom. Giuseppe PILIEGO -Brindisi-  
la somma di £. 707.305 (diconsi Lire Settecentosette  
milatrecentocinque) a saldo di ogni suo avere per la  
esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la supe-  
riore approvazione del presente atto.

Brindisi, li 6/4/1968.

L'IMPRESA

(geom. Giuseppe PILIEGO

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Gen. te U. G. VALLARINO)

