

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento attrezzatura area alle abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti in BRINDISI Quartiere "La Rosa" -- Legge 30.12.1960 n.1676-

IMPRESA: CATANIA Raniéro -- Via. Perna 12 -- FASANO -

- Importo alla base d'asta lavori principali.....£.11.280.000.-

- Importo al netto del 2,75% lavori principali.....£.10.969.800.-

- Importo al netto l'operaiz. suppl.£.5.000.000.-

- Importo al netto l'operaiz. suppl.£.7.352.100.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI. N° 3

L'anno millenovecentosettantadue il giorno otto del mese di Maggio, nel cantiere dei lavori suddetti;

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA; Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n.527I del 4.9.1969 registrato a

Brindisi. il 5.9.1969 al n.1738 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 8.9.1969;

VISTO la perizia suppletiva in data 19.2.1970 dello

importo complessivo di £.5.300.000.-;

VISTO il verbale di sospensione n° 1 del 23.2.1970;

VISTO la provv.le n.12978 del 22.5.1970 che approva
la perizia di cui sopra per l'importo anzidet

VISTO l'atto aggiuntivo n.5322 del 15.6.1970 dell'p
-3781. importo netto di L. 5.000.000- registrato a
- 001A Brindisi il 23.6.1970 al n.1150 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa n.1 del 30.6.1970;

VISTO il verbale di sospensione n.2 del 7.9.1970;

VISTO la 2^ perizia suppletiva del 10.5.1971 rielab
- .00 borato in data 19.7.1971 su richiesta del lo
- .00 cale Ufficio del Genio Civile dell'importo com
- .00 plessivo di L.8.614.200- di cui L.7.352.100- per
lavori al netto, L.441.100- per spese genera
li, L.821.000- in c.t. per maggiori spese per
otto allacciamenti fognanti;

VISTO la Provv.le n.24588 del 28.9.1971 che approva
la perizia per l'importo complessivo di lire
L.8.614.200- come innanzi detto;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5411 del 15.10.1971 regi
- 5 001 strato a Brindisi il 18.10.1971 al n.2019
Mod.I per l'importo netto di L.7.352.100-;

VISTO il verbale di ripresa n.2 del 20.10.1972 che
- 01100 fissava per il 21.12.1971 l'ultimazione dei
lavori;

VISTO il verbale di sospensione n.3 del 6.12.1971;

Il sottoscritto Direttore ha ritenuto di riprendere i lavori in data odierna, con il subentrare del favorevole periodo stagionale per eseguire le opere di impermeabilizzazione esterna e di rettifica dei lastricati solari.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni quindici.

L'ultimazione definitiva dei lavori è pertanto fissata per il giorno 22 Maggio 1972.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

(CATANIA Raniero)

Catania Raniero

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)



[Signature of Dott. Raffaele FISCETTO]