

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Rione Perrino - Comparto "B" - Alloggi 44 Vani convenzionali 255.71 - P.I.001/86/1 - Legge 5/8/78 n.457 art.41 - 2° Biennio.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. - BARI -

Importo a base d'asta £. 1.439.767.000

Importo contrattuale in c.t. £. 1.410.000.000

Importo atto di sottomissione £. 65.616.169

CONTRATTO in data 27/12/1982 rep.6055, reg. a Brindisi il 28/12/82 al n. 5964 Mod.I°.

Atto di sottomissione in corso di registrazione.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°4

L'anno millenovecentoottantacinque il giorno 16(se-
dici) del mese di Maggio in Brindisi il sottoscritto
Dott.Ing.Antonio LONGO Direttore dei Lavori in oggett-
to, alla presenza dell'Avv.Giovanni DEGENNARO, in
rappresentanza dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
5/5/1982;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in
data 6/5/1982;

-VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 27/12/1982;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 3/1/1983;

+VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 in data 24/8/1983;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 in data 6/11/1983;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3 in data 1/12/1983;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.3 in data 15/3/1984;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.4 in data 15/5/1984;

CONSIDERATO che sono venuti a cessare le cause che determinarono la sospensione dei lavori:


ORDINA che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori.

Poichè per l'ultimazione dei lavori stessi restano ancora disponibili giorni 10(dieci) oltre a giorni 30(trenta) di proroga, concessi con l'atto di submissione, della perizia suppletiva relativa ai lavori di cui al progetto di variante la nuova scadenza viene fissata per il giorno 24 Giugno 1985.

Letto, confermato e sottoscritto;

L'IMPRESA
(EDIL.CO.M. s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.Antonio LONGO)

