

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case popolari in Ceglie
Messapico per eliminazione delle abitazioni malsane

Legge 640 del 9/8/1954 - Esercizio 1955/56

Impresa: Sardella Luigi fu Tommaso

Contratto n. 1143 in data 29 agosto 1956

= = = = =

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

PROGETTO:

Il progetto in data febbraio 1956 venne redatto dal
Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Isti-
tuto Autonomo Case Popolari e giusta il progetto
stesso era preventivata la seguente spesa:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) a base d'asta | £. 48.000.000 |
| 2) a disposizione dell'Amministrazione: | |
| a) per lavori in economia | £. 560.000 |
| b) per progetto, direzione | |
| e sorveglianza | " 1440.000 £2.000.000 |
| Complessivamente | £. 50.000.000 |

Il progetto fu approvato con nota Provveditoriale
n. 7539 in data 13 giugno 1956.

ASSUNTORE DEI LAVORI. Nell'esperimento dell'asta

rimase deliberatario il Sig. Sardella Luigi fu Tammaso che offrì il ribasso del 2,52 per cento.

CONTRATTO: Il contratto venne stipulato in data 29 agosto 1956 con n.1143 di repertorio in Brindisi presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari e venne approvato con D.M.513/1 Div.XVI^a del 4 febbraio 1957 e registrato presso la Corte dei Conti il 12 marzo 1957 reg.9 dei LL.PP. fg.282 inviato all'I.A.C.P.con nota n.5519 Div.XVI^a ter del 6 aprile 1957 pervenuta in data 16 aprile 1957 n.3181 e registrato a Brindisi il 19 aprile 1957 al n.1707 mod.I vol.109.

IMPORTO CONTRATTUALE: L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 2,52 per cento sulla somma di £.48.000.000 è risultato di nette £.46.790.400.

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI

La spesa autorizzata per i lavori risulta dal seguente prospetto:

a) per il contratto principale £. 46.790.400 =

DIRETTORE DEI LAVORI: I lavori vennero diretti dal sottoscritto Dott.Ing.Leonardo POTI'.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori furono consegnati con verbale del 15 febbraio 1957 senza riserve da parte dell'Impresa.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE
IN CASO DI RITARDO.

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art.

13 del Capitolato Speciale d'appalto mesi dodici a partire dalla data del verbale di consegna.

Il tempo utile doveva scadere quindi il 15 febbraio 1958.

Dall'art. 14 dello stato capitolato era stabilita la penale di £. 5.000 per ogni giorno di ritardo.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 15 febbraio 1958 come fu accertato con regolare verbale di ultimazione e quindi in tempo utile.

STATO FINALE: Lo stato finale importo complessivamente netto £. 46.785.243,28

da cui sono state dedotte per i

certificati di acconto già emessi £. 42.950.000,=

secondo il detto stato finale resta

quindi il credito dell'Impresa in £. 3.835.243,28

RISERVE DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale Assicurazione

contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) di Brindisi
con polizza n.465/3 con decorrenza continuativa.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: In base all'art.15

15 del Capitolato Speciale il collaudo dovrà avvenire entro il terzo trimestre dalla data di ultimazione e quindi entro il 15 novembre 1958.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendo occorse occupazioni permanenti o temporanee, nè danneggiamenti di stabilimenti interessanti privati, perchè i lavori stessi si svilupparono unicamente su aree di proprietà dell'Amministrazione, si è ritenuto potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'art.360 della legge sui LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Come risulta dal relativo certificato in data 6 maggio 1958, all'Ufficio non risultano notificati atti impeditivi al libero pagamento del credito spettante all'Impresa.

ANDAMENTO GENERALE DEI LAVORI:

L'Impresa ha eseguito tutti i lavori previsti in progetto senza incontrare alcuna difficoltà, conducendoli con ogni cura ed a perfetta regola d'arte peraltro, uniformandosi agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori.

Brindisi, 6 maggio 1958


IL DIRETTORE DEI LAVORI

Francesco [firma]

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'G. Roma', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.