

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-Legge 5/8/78 n.457 - Completamento 3° Biennio - P.I. 008/101/1.

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Francavilla Fontana

alloggi n. 60.

Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.


2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5/3 19 85

CONTRATTO in data 27/8/1984 n. 6111 REGISTRATO a Brindisi il 27/8/84 al

n. 4423 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta		L.	2.194.087.500	Data della consegna	16/5/1984
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5.66 per cento		L.	2.069.902.148	Data dell'incominciamento dei lavori	16/5/1984
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	7/9/1985
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	124
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	==
	» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	9/1/1986
	» lavori ad economia »				
	» sorveglianza e dir. »			Giorni impiegati in più	
	» »			Giorni impiegati in meno	
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA				
1	6	Scavo di terreno veg. mc. 2.000=		4.500=	£. 9.000.000=	
2	62	Clm magro a kg. 150 " 500=		49.000=	" 24.500.000=	
3	59	Cls per fond. Rbk 200 " 1.400=		92.300=	" 129.220.000=	
4	64	Ferro per c.a. kg. 80.000=		980=	" 78.400.000=	
5	16	Vespaio mc. 350=		14.100=	" 4.935.000=	
		SOMMANO I LAVORI A MISURA			£. 246.055.000=	
		LAVORI A FORFAIT				
6	6/1D	Strutture in elevazione 32% 40%X32%X1.804.275.000			£. 230.947.200=	
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT			£. 230.947.200=	
		TOTALE			£. 477.002.200=	
		A detrarre il fibasso d'asta del 5.65%			£. 26.998.325=	
		RESTANO NETTE			£. 450.003.876=	
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)  				
		ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI Per quanto è stato possibile constatare con controlli saltuari nelle visite sopralluogo, SI DICHA- RA che i lavori eseguiti sono stati eseguiti rispondenti alle prescrizioni tecniche e contrattuali, alle previ- sioni di progetto e alle prescrizioni contrattuali. Brindisi, li 5/3/85 L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI 