

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari "a riscatto"

in BRINDISI - Quartiere S. ELIA - Lotti 35°, 36°, 37°

Legge 4/11/1963 N° 1460 - Eserc. 1963/64 - 1965/66

IMPRESA : CONSORZIO RAVENNALE DELLE COOPERATIVE DI

PRODUZIONE E LAVORO = RAVENNA

Importo a base d'asta non IB. Lit. 181.500.000.==

Importo al netto del ribasso d'a-

sta del 6,66% Lit. 169.412.100.==

=====

CONTRATTO N° 4818 del 10/2/1967 registrato a Brindi

si il 22/2/1967 al N° 336 Mod. I del

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N.1

L'anno millenovecentosessantanove il giorno di-

ciotto del mese di febbraio.==

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 11/12/1967;

VISTO l'ordine di servizio del 6/8/1968 con cui si
sospendevano i lavori;

VISTO il verbale di ripresa lavori N° 1 del 27 di-
cembre 1968 che fissava il termine utile per

la ultimazione dei lavori al 26 aprile 1969;

CONSIDERATO che è in fase di redazione una perizia
suppletiva e di variante per l'installazione dell'im-
pianto di sollevamento idrico, scitofono, ecc. =
Ordina all'Impresa di sospendere quelle opere che
possano essere interessate dai suddetti impianti e
verranno ripresi non appena sarà approvata la succe-
data perizia. =

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osserva-
re in merito alla sospensione dei lavori che decor-
re da oggi rimanendo disponibili giorni 68 (sessan-
totto). =

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

ALL'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)