

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Abitazioni per Lavoratori agricoli dipendenti in
S. Pietro Vernotico - Legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1.1.1972 - 31.12.1974

Impresa Antonio AMORUSO - Brindisi

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 29 Maggio 19 73

CONTRATTO in data 14.3.1973 n. 5586 ~~x approvata~~ registrato a Brindisi il 16.3.1973
 al n. 1209 Mod. I.-

data N.

Importo del progetto L.		169.253.470,=	Data della consegna . .	26.4.1973
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,22</u> per cento . . . L.		168.881.113,=	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	26.4.1973
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		30.746.530,=	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	20.4.1974
del quale impegnato	Per espropriazione L.	100.000,=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. impreved.	18.532.576,=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »	2.000.000,=	Giorni impiegati in più .	
	» sorvegli. e dir. »	10.113.954,=	» » meno .	
TOTALE somma impegn. L.		30.746.530,=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	2	Scavo fondazioni con mezzi meccanici ecc:	mc. 1070,71	1.200,=	1.284.852,=	
2	1	Scavo fondazioni eseguito a mano ecc:	mc. 104,60	1.900,=	198.740,=	
3	32	Calcestruzzo a Kg.200	mc. 78,45	1.000,=	862.950,=	
4	31	Calcestruzzo a Kg.300 per fondazioni ecc:	mc. 357,40	5.000,=	5.361.000,=	
5	62	Ferro omogeneo per c.a.	Kg. 26431,68	180,=	4.757.702,40	
6	31/b	Calcestruzzo a Kg.300 in elevazione	mc. 5,00	20.000,=	100.000,=	
Sommano i lavori a misura					£.	12.565.244,40
B) LAVORI A FORFAIT						
7	169/11	: C.S.A. - RUSTICO	mc: 801,07 x 54% = mc. 432,58	10.056,=	4.350.024,48	
TOTALE Lavori a misura e a forfait:					£.	16.915.268,88
a detrarre il ribasso dello 0,22%						37.213,59
Restano nette:					£.	16.878.055,29
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO)						
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI						
Per quanto è stato possibile constatare da controlli saltuari effettuati nella visita sopralluogo si dichiara che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle annotazioni contabili sopra riportate, ed alle previsioni di progetto.						
Brindisi, N. 6-4973						
IL FUNZIONARIO ADDETTO IL CAPO SEZIONE						
Visto: L'INGEGNERE CAPO (Renato Lonoce)						
Copia conforme per uso amministrativo L'INGEGNERE CAPO						