



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di BRINDISI
Stazione Appaltante delle CASE per LAVORATORI, nel
Comune di CAROVIGNO. Cantiere n° 1134
IMPRESA RECCHIA Lorenzo fu Crocifisso

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

=====

PREMESSO:

- che con Contratto n° 206, stipulato a Brindisi *ibid*
Maggio 1950, registrato a Brindisi l'8 Maggio 1950
al n° 1760 Vol. 97 i lavori furono aggiudicati alla
Impresa RECCHIA Lorenzo fu Crocifisso, con il ribas-
so contrattuale del 6,10%, per un importo netto di
lire 16.526.400 =
- che i lavori furono iniziati, come risulta dal Ver-
bale di consegna, il 15 Maggio 1950 =
- che l'art. 12 del Capitolato Speciale di appalto
fissava in mesi dodici il tempo utile per dare com-
piuti i lavori, per cui la scadenza era stabilita
per il 14 Maggio 1951 =
- è che durante il corso dei lavori è sorta la neces-
sità di procedere alla elaborazione di una Perizia
Suppletiva
- = che nell'atto di sottomissione per i nuovi lavori
di cui alla predetta Perizia il tempo utile per dar
compiuti i lavori venne prorogato di mesi due e

quindi al 11 Luglio 1951 =

=====

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno ventotto
del mese di Giugno, In Carovigno:

il sottoscritto Dott. Ing. Michele Bianchi, Direttore
dei Lavori oggetto del presente Atto, ha proceduto al-
la visita dettagliata di tutti i lavori eseguiti dal-
la Impresa ed ha constatato che detti lavori possono
ritenersi completamente ultimati in data odierna.

L'Impresa pertanto ha ultimati i lavori in tem-
po utile con sedici giorni di anticipo sul tempo ~~con-~~
~~cesso~~ concesso.

Il presente Verbale, redatto in duplice esempla-
re, viene letto, confermato e sottoscritto.

L'Impresa
Buccini Horny

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Michele Bianchi)

[Handwritten signature]