

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SOVVENZIONATA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.
DI BRINDISI.

(Legge 25 luglio 1952 N. 1058 Eserc.1952/53)

LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL I° LOTTO DI CASE POPOLARI IN CISTERNINO.

RELAZIONE DELL'INGEGNERE COLLAUDATORE NEI RAPPORTI
TRA LO STATO E L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI =

PROGETTO : In data 10.6.1953, approvato con la Ministeriale in data 5.3.1954 n. 496 per l'importo di L. 20.000.000, così ripartito:

- Per lavori a base di appalto .. L. 18.800.000,00

- A disposizione dell'Amm/ne:

a) spese generali L.940.000

Riparti	L. 940.000	L. 18.800. 000
b) per lavori in di-		
retta Amm/ne ed		
allacci acqua, lu-		
ce, fognatura	L. 260.000	

Sommano		L. 1.200.000

	TORNANO	L. 20.000.000
		=====

SPESA AUTORIZZATA : Lire 20.000.000.

COLLAUDATORE : Dott.Ing. Mario Oriani, Ingegnere
Capo del Genio Civile a riposo, delegato dal Prov-
veditorato alle Opere Pubbliche di Bari con lette-
ra N. 12608 in data 3.8.1957 a collaudare i lavori
di che trattasi.

COLLAUDO : I lavori, in oggetto, furono appaltati
all' Impresa Schiavone Lorenzo con contratto in da-
ta 20.8.1955 per l'importo di L. 18.760.000 al
netto del ribasso d'asta del 0,21%.

La visita di collaudo ha avuto luogo il gior-
no 11 febbraio 1958.

Con la scorsa dei documenti contabili sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e sono state riscontrate molte misure delle varie strutture secondo le descrizioni di dettaglio esposte nel verbale di visita formante un atto unico con la relazione e il certificato di collaudo.

Per quanto riguarda l'andamento, il risultato dei lavori e la loro valutazione, lo scrivente ha concluso quanto esposto nel detto allegato, col dichiarare le opere collaudabili e col rettificare a seguito della revisione tecnico-contabile l'importo di essa al netto in L. 18.656.521,65.

COSTO DELL'OPERA = Come dalla situazione generale delle opere e dei rapporti tra Stato ed Istituto, esposta nella relazione di accompagnamento dello stato finale della Direzione dei lavori, la spesa torale sostenuta per la costruzione del fabbricato, oggetto del collaudo, da far carico ai finanziamenti, di cui sopra, risulta come appresso:

I) Importo netto dei lavori del

fabbricato confermato, come dal

certificato di collaudo..... L. 18.656.521,00

Riporto	L. 18.656.521,00
2) Lavori e fornitura in di- retta amm/ne per allaccia- mento alle reti, idrica, fognatura ed elettrica	L. 69.832,00
3) per direz.lavori, spese generali 5% sull'importo netto dei lavori e forni- ture-(18.656.521+69.832)	L. 936.946,00

Spesa totale L. 19.663.299,=

CONFRONTO TRA SPESA SOSTENUTA E SPESA AUTORIZZATA

Spesa autorizzata	L. 20.000.000
Spesa sostenuta	" 19.663.299

Risulta un supero di spesa di L. 336.701
rispetto alla somma autorizzata, che potrebbe es-
sere a disposizione dell' I.A.C.P. per eventuali
lavori di completamento.

ROMA, li 25 aprile 1958

L'INGEGNERE COLLAUDATORE

Mario Oriani

