

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

1083

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI NEL COMUNE DI CISTERNINOIMPRESA: Cooperativa " I. Ciaia "

IMPORTO CONTRATTO AL NETTO.....L. 19.980.000,00

" " AGGIUNTIVO AL NETTO....." 748.050,00

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantadue, il giorno otto del mese di maggio nel cantiere dei lavori suddetti:

V I S T O il contratto in data 20.5.1950 n.208, registrato a Brindisi il 27.5.1950 al n.1872 = Vol.97;V I S T O il verbale di consegna in data 22.5.1950;V I S T O l'art.12 del capitolato speciale di appalto che stabilisce il termine per l'ultimazione dei lavori in mesi dodici a partire dal verbale di consegna;V I S T O il verbale di proroga in data 10.5.1950;V I S T O l'atto aggiuntivo in data 12.10.1951, registrato a Fasano l'8.5.1952 che fissa il termine per la completa ultimazione dei lavori in giorni trenta decorrenti dal 12.10.1951;V I S T O il verbale di sospensione dei lavori in data 5.II.1951;V I S T O il verbale di ripresa dei lavori in data 2.5.1952;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Sabatino ha provveduto, in contraddittorio con l'impresa, ad una ricognizione dei lavori medesimi, constatandone la loro ultimazione in data 7 maggio 1952.=

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL PRESIDENTE

(Francesco Donnalola)

Francesco Donnalola

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. G. Sabatino)

Ing. Sabatino



IL PRESIDENTE

(Giovanni Ubaldo Vallarino)

Visto: [Signature]