

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di abitazioni per Lavoratori
agricoli dipendenti in S. VITO DEI NORMANNI.

Legge 30.12.1960 n° 1676 - Es. 1965 -

Importo a base d'asta £.88.000.000.-

Importo al netto del ribasso d'asta

del 3,20% £.85.184.000.-

=====

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di cinque
palazzine di abitazioni per lavoratori agricoli di-
pendenti in S. VITO DEI NORMANNI per n° 18 alloggi
e vani contabili 135.-

APPROVAZIONE: I lavori furono affidati all'Impresa Pie-
tro PUTIGNANO di Noci (Bari) con contratto numero 4644
del 29 settembre 1965 registrato a Brindisi il 6 ot-
tobre 1965 al n° 1898 Mod. I con il ribasso del 3,20%
per l'importo netto di £. 85.184.000.-

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott. Ing. Gio-
vanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo
Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con-
segnati all'Impresa con verbale del 9 ottobre 1965.

poichè l'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto fissa in giorni 360 (trecentosessanta) il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire il 3 ottobre 1966.

In effetti i lavori vennero sospesi con regolare verbale del 18.10.65 in attesa dell'approvazione della perizia di variante del suolo redatta in data 20.11.65.

Con nota n° 7439/2320 del 17.3.66, il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Bari approva la suddetta perizia, e i lavori venivano ripresi in data 1.7.66 rimanendo giorni utili 351. Per cui la scadenza del termine utile veniva portata al 16.6.67.

In effetti i lavori furono regolarmente ultimati in data 30.5.67 con 16 giorni di anticipo come risulta da regolare verbale di ultimazione, in pari data.

In data 28 agosto 1967 è stata redatta perizia di variante per reperire la maggior somma di £.1.040.000 occorrente per gli allacciamenti idrici e fognanti ad esclusivo servizio della palazzina, con provv. n°2653 del 29 settembre 1967 risulta approvata la maggiore spesa di £. 1.040.000.- per allacciamenti prelevando tale somma da quella a disposizione per imprevisti.

ORDINI, DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTO: L'Impresa

ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale

preposto alla Direzione dei Lavori.-

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'I. N. A. I. L. di Brindisi con polizza n° 660590 con decorrenza dal 13.6.66 al 31.5.67.-

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso del 3,20% ammonta a £.82.528.175,45 da cui detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti all'Impresa:

n° 1 del 29. 8.66	£. 9.600.000
" 2 " 10.10.66	" 9.700.000
" 3 " 3.12.66	" 12.400.000
" 4 " 2. 1.67	" 10.100.000
" 5 " 14. 3.67	" 14.250.000
" <u>6</u> " 6. 5.67	" 13.700.000
" 7 " 30.11.67	<u>" 7.300.000</u>

Sommano le detrazioni £.77.050.000,00

Resta il credito netto £. 5.478.175,45

Detto conto finale è stato firmato dall'Impresa Pietro PUTIGNANO - senza alcuna riserva.-

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea e permanente di area, non si è prodotto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art. 93 del Regolamento 25.5.1895 n° 350 relativo agli avvisi ad opponendum di cui all'art. 360 della Legge sui LL.PP.=

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di cui trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.-

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, solai, infissi, coloriture, impianto idrico - sanitario - elettrico e sistemazioni interne, ecc.

BRINDISI; li 29.11.67



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

A large, stylized handwritten signature in dark ink, appearing to read 'G. Roma', written over the typed name.